

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7002** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Altamira**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,558.57	219,558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,558.57
04	0051			REPACION DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,558.57	219,558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,558.57
Total, Programa - 01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,558.57	219,558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,558.57
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	8,739,164.47	10,039,164.47	3,796,094.25	253,034.44	4,049,128.69	0.00	4,049,128.69	5,990,035.78
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE IGLESIA SAN JOSE OBRERO	X	2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO (APORTE PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,794.57	4,329,794.57	3,796,094.25	199,794.44	3,995,888.69	0.00	3,995,888.69	333,905.88
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO (2do Aporte Presidencial)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,369.90	4,329,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,369.90
01	0054			CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	53,240.00	53,240.00	0.00	53,240.00	26,760.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,402,356.00	0.00	0.00	0.00	1,402,356.00	1,265,000.00	2,667,356.00	160,664.00	1,385,486.00	1,546,150.00	0.00	1,546,150.00	1,121,206.00
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINAL LA SUBIDA DE HERVIDOR Y EL POZO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	392,000.00	8,000.00
02	0052			ACONDICIONAMIENTO DE LA SUBIDA BELLACO BAJABONICO ARRIBA	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0053			REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LA DESCUBIEERTA		2	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
02	0054			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	544,356.00	0.00	0.00	0.00	544,356.00	0.00	544,356.00	160,664.00	383,436.00	544,100.00	0.00	544,100.00	256.00
02	0055			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	610,050.00	610,050.00	0.00	610,050.00	14,950.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7002** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Altamira**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0056			ACONDICIONAMIENTO DE ASFALTADO Y BACHEOS DE CARRETERAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
02	0057			REPARACION DE CAMINO LOS RODRIGUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
02	0058			REPARACION DE LA SUBIDA DE PAPITO GOMEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08				Reparación de viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA EN CRUZ DE MANACLA (APORTE)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0052			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN LA IGLESIA CATOLICA DE PALMAR GRANDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total, Programa - 11							3,002,356.00	0.00	0.00	0.00	3,002,356.00	10,354,164.47	13,356,520.47	3,956,758.25	1,638,520.44	5,595,278.69	0.00	5,595,278.69	7,761,241.78
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			1,785,000.00	0.00	0.00	0.00	1,785,000.00	-660,000.00	1,125,000.00	399,373.36	507,996.64	907,370.00	0.00	907,370.00	217,630.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO GUARANAL QUITASUENO	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	399,373.36	507,996.64	907,370.00	0.00	907,370.00	92,630.00
01	0052			CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO		2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO QUEBRADA HONDA		2	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO PALMAR GRANDE		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7002** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Altamira**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA LOS ARROYOS, LA PIEDRA Y LA CHINA (APORTE)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE TECHADO DEL PARQUEO DEL CARRO FUENEBRE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total, Producto - 2							2,235,000.00	0.00	0.00	0.00	2,235,000.00	-660,000.00	1,575,000.00	399,373.36	507,996.64	907,370.00	0.00	907,370.00	667,630.00
Total, Programa - 14							2,235,000.00	0.00	0.00	0.00	2,235,000.00	-660,000.00	1,575,000.00	399,373.36	507,996.64	907,370.00	0.00	907,370.00	667,630.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA (APORTE)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA EN LA COMUNIDAD LA ESCALERA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	44,100.00	105,900.00
02	0051			REPARACION DE PLAY		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0052			REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	44,100.00	5,900.00
Total, Producto - 2							800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	44,100.00	805,900.00
Total, Programa - 15							800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	44,100.00	805,900.00
Total, General RD\$							6,037,356.00	0.00	0.00	0.00	6,037,356.00	9,963,723.04	16,001,079.04	4,356,131.61	2,190,617.08	6,546,748.69	0.00	6,546,748.69	9,454,330.35

