

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7068**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,318,552.78	10,318,552.78	2,826,169.14	2,145,383.23	4,971,552.37	0.00	4,971,552.37	5,347,000.41
01	0051			PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA PEATONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,318,552.78	10,318,552.78	2,826,169.14	2,145,383.23	4,971,552.37	0.00	4,971,552.37	5,347,000.41
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,799,376.52	4,799,376.52	1,685,880.75	2,469,372.81	4,155,253.56	0.00	4,155,253.56	644,122.96
02	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,799,376.52	4,799,376.52	1,685,880.75	2,469,372.81	4,155,253.56	0.00	4,155,253.56	644,122.96
Total Programa - 11							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	13,117,929.30	15,117,929.30	4,512,049.89	4,614,756.04	9,126,805.93	0.00	9,126,805.93	5,991,123.37
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01				Intervención de vertederos			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	43,700.00	246,496.88	290,196.88	0.00	290,196.88	709,803.12
01	0051			INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	43,700.00	246,496.88	290,196.88	0.00	290,196.88	709,803.12
Total Producto - 2							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	43,700.00	246,496.88	290,196.88	0.00	290,196.88	709,803.12
Total Programa - 12							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	43,700.00	246,496.88	290,196.88	0.00	290,196.88	709,803.12
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	19,500,000.00	27,500,000.00	0.00	8,153,994.84	8,153,994.84	0.00	8,153,994.84	19,346,005.16
01	0051			CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL		1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	19,500,000.00	27,500,000.00	0.00	8,153,994.84	8,153,994.84	0.00	8,153,994.84	19,346,005.16
Total Producto - 2							8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	19,500,000.00	27,500,000.00	0.00	8,153,994.84	8,153,994.84	0.00	8,153,994.84	19,346,005.16
Total Programa - 14							8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	19,500,000.00	27,500,000.00	0.00	8,153,994.84	8,153,994.84	0.00	8,153,994.84	19,346,005.16
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7068**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
02	0051			REMDELACION PLAY MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00
03	0051			CENTRO DE CAPACITACION LOS NARANJITOS		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
03	0052			CONSTRUCCION LOCAL CENTRO COMUNAL, HOYO DEL CACAO	X	1	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00
04	0051			REMOLZAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA, EN CASA BLANCA		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
04	0052			RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE LA FEDERACION DE CLUBES DE MADRES	X	1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
Total Producto - 2							9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	7,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00
Total Programa - 15							9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	7,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00
Total General RDS							20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	40,117,929.30	60,117,929.30	4,555,749.89	13,015,247.76	17,570,997.65	0.00	17,570,997.65	42,546,931.65

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CONTRALORIA
RNC: 43000604

DESPACHO DEL ALCALDE
RNC: 43000604