



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2026.

Ejecución de Obras ABRIL - JUNIO 2026 (Segundo Trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	3	43%
Obras sin iniciar	4	57%
Total	7	-

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2026.	RD\$ 48,723,383.88	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo	7,368,479.76	15.12%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2026.	41,354,904.12	84.88%

NOTAS ACLARATORIAS:

1. Algunas obras del Presupuesto Participativo del 2026 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.


Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal





Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2026 del Ayuntamiento del Segundo Trimestre 2026

No.	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
Obras Nuevas 2026					
1	Construcción Parque Infantil Comunidad de Soto	RD\$ 7,000,000.00	0.00	-	No licitada
2	Remozamiento Play Comunidad del Licey	RD\$ 4,500,000.00	0.00	-	No licitada
3	Señalización Vial Las Carmelitas	RD\$ 3,500,000.00	0.00	-	No licitada
4	Construcción Parque Sector La Lotería	RD\$ 8,637,873.95	1,726,498.27	20%	En proceso de ejecución
5	Construcción Iglesia El Corsal, Las Cabuyas **	RD\$ 8,409,728.47	3,960,035.80	40%	En proceso de ejecución
6	Construcción Espacio Recreativo y Ecológico Los Robles (Proyecto para Grupos Vulnerables)	RD\$ 9,879,716.27	1,974,963.20	20%	En proceso de ejecución
7	Construcción Iglesia El Quemado	RD\$ 6,796,065.19	0.00	-	No licitada
Total de Inversión Obras Nuevas 2026.		RD\$ 48,723,383.88			

NOTAS ACLARATORIAS:

1. Algunas obras del Presupuesto Participativo del 2026 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.

Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal

