

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7023 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,724,086.11	1,724,086.11	0.00	1,724,086.11	3,275,913.89
03	0051			Construcción de un Taller en Ornato, (Segunda Etapa)		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,724,086.11	1,724,086.11	0.00	1,724,086.11	3,275,913.89
04				Reparación edificaciones municipales			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
04	0051			Reparación de las Oficinas Municipales en el Edificio Principal de la Alcaldía		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
04	0052			Reparacion de la Delegacion de los Tanquecitos		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
04	0053			Reparacion de la Delegacion Miramar en el Brisal (Brisas de Caucedo)		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Programa - 01							6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	1,724,086.11	1,724,086.11	0.00	1,724,086.11	4,475,913.89
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	3,620,000.00	11,568,296.34	15,188,296.34	1,658,570.33	1,357,891.22	3,016,461.55	0.00	3,016,461.55	12,171,834.79
01	0051			Construcción de Baden en la calle I (Frente a Tinito Fotos)		2	148,100.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00
01	0052			Construcción de Baden en la calle W (equina 16 de agosto, Andres)		2	142,606.00	0.00	0.00	0.00	142,606.00	0.00	142,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,606.00
01	0053			Construcción de Baden en la calle Jose Lutino (detras del Ole en Boca Chica)		2	119,492.00	0.00	0.00	0.00	119,492.00	0.00	119,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,492.00
01	0054			Construcción de Baden en la calle esquina 27 de Febrero en Andres		2	117,609.00	0.00	0.00	0.00	117,609.00	0.00	117,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,609.00
01	0055			Construcción de Baden en la calle Don Antonio Soriano I (Frente al Colegio en Boca Chica)		2	143,616.00	0.00	0.00	0.00	143,616.00	0.00	143,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,616.00
01	0056			Construcción de Baden en la calle Salome Ureña, Andres		2	161,911.00	0.00	0.00	0.00	161,911.00	0.00	161,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,911.00
01	0057			Construcción de Baden en la calle 1ra. (entrada de Monte Carlos), en los Tanquecitos		2	164,390.00	0.00	0.00	0.00	164,390.00	0.00	164,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,390.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7023 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0058			Construcción de Baden en la calle los Rieles, los Tanquecitos		2	172,300.00	0.00	0.00	0.00	172,300.00	0.00	172,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,300.00
01	0059			Construcción de Baden en la calle N, en Andres		2	161,911.00	0.00	0.00	0.00	161,911.00	0.00	161,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,911.00
01	0060			Construcción de Baden en la calle el Progreso (esquina la Cachaza)		2	138,065.00	0.00	0.00	0.00	138,065.00	0.00	138,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,065.00
01	0061			Construcción de Baden en la calle Doña Paula (esquina H)		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0062			Construcción de aceras y contenes en Brisa de Caucedo PP	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0063			Construcción de Aceras y Contenes en la calle las Flores en Boca Chica Sur			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,302.80	671,302.80	104,595.00	225,505.00	330,100.00	0.00	330,100.00	341,202.80
01	0064			Construcción de Aceras y Contenes en la calle el Mango Boca Chica Norte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,539.76	3,418,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,539.76
01	0065			Construcción de Aceras y Contenes en la Callejon # I en el Mango (a la Izquierda) Boca Chica Norte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,925.20	1,359,925.20	200,544.44	854,953.01	1,055,497.45	0.00	1,055,497.45	304,427.75
01	0066			Construcción de Aceras y Contenes en la callejon # II Calle el Mango (a la Derecha) Boca Chica Norte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,925.20	1,359,925.20	246,574.03	12,977.58	259,551.61	0.00	259,551.61	1,100,373.59
01	0067			Construcción de Aceras y Contenes en el Callejon #II en la calle el Mango (a la Izquierda) Boca Chica Norte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,352.20	191,352.20	29,613.95	1,558.63	31,172.58	0.00	31,172.58	160,179.62
01	0068			Construcción de Aceras y Contenes en el Callejon # I en la calle el Mango (a la Derecha) Boca Chica Norte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,245.76	1,344,245.76	253,612.39	13,348.02	266,960.41	0.00	266,960.41	1,077,285.35
01	0069			Construcción de Aceras y Contenes en la Calle de la Bomba en las Caoba Boca Chica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,797.90	715,797.90	97,850.00	211,350.00	309,200.00	0.00	309,200.00	406,597.90
01	0070			Terminacion de la Construcción de aceras y contenes en la Calle Contry Club en la Altagracia 4 PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,170.26	771,170.26	725,780.52	38,198.98	763,979.50	0.00	763,979.50	7,190.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7023				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0071			Rotulación de Calles en Boca Chica Centricas y en el Sector de Andres			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,037.26	1,736,037.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,037.26
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
02	0051			Reparación de calles (Bacheos en la calle el Progreso,Andres)		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0052			Reparación de calles (Bacheo en la Jose Francisco Peña Gomez en Andres)		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0053			Reparación de calles (Bacheo calle 1ra. los Tanquitos)		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0054			Reparación de calles (Bacheo en la 21 de Enero, Margen Norte en Andres)		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0055			Reparación de calles (Bacheo en Tamara Torres, Andres Norte)		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0056			Reparación de calles (Bacheo en la 27 de Febrero, Alto de Chavon Boca Chica)		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0057			Reparación de calles (Bacheo en la Padre Villini, Hermanas Mirabal, Boca Chica)		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0058			Reparación de calles (Bacheo en la Contry Club la Altagracia #4 Andres		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0059			Reparación de calles (Bacheo en la Bergica, Andres)		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0060			Reparación de calles (bacheos) de las calles en el Brisal #3 PP	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total Programa - 11							9,220,000.00	0.00	0.00	0.00	9,220,000.00	11,568,296.34	20,788,296.34	1,658,570.33	1,357,891.22	3,016,461.55	0.00	3,016,461.55	17,771,834.79
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0051			Construcción de boulevard en el Sector el Tunel en Andres PP	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7023 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04				Reparación de instalaciones recreativas			4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	1,380,800.00	5,480,800.00	491,910.00	845,740.00	1,337,650.00	0.00	1,337,650.00	4,143,150.00
04	0051			Reparación del Parque Central de Andres		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0052			Reparación del Parque San Felipe en la Calle el Progreso en Andres		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0053			Reparación del Parque Joraca en la Calle Avenida del Sur en Boca Chica		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0054			Reparación del Parque la Altagracia en la Calle Country Club en los Tanquecitos		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0055			Reparación del Parque del Sinai, Sector Invi Zona Norte		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
04	0056			Reparación del Parque de la Mella en Andres		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
04	0057			Reparación de Parques en diferentes Sectores del Municipio de Boca Chica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,800.00	1,380,800.00	491,910.00	845,740.00	1,337,650.00	0.00	1,337,650.00	43,150.00
Total Producto - 3							6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	1,380,800.00	7,480,800.00	491,910.00	845,740.00	1,337,650.00	0.00	1,337,650.00	6,143,150.00
Total Programa - 12							6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	1,380,800.00	7,480,800.00	491,910.00	845,740.00	1,337,650.00	0.00	1,337,650.00	6,143,150.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
02	0051			Reparación Cancha del INVI CEA (Zona Norte)		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0052			Reparación Cancha de Baloncesto en la calle H de Monte Adentro en Andres		2	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1,149,000.00	1,949,000.00	0.00	574,540.00	574,540.00	0.00	574,540.00	1,374,460.00
04	0051			Reparación de Multiuso y Cnacha KM. 36 (Carrete a Mella)		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
04	0052			Reparacion en la Delegacion para Construccion de la Botica Popular en el Sector Brisas de Norte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,000.00	1,149,000.00	0.00	574,540.00	574,540.00	0.00	574,540.00	574,460.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7023**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Boca Chica**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Producto - 2							4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	1,149,000.00	5,249,000.00	0.00	574,540.00	574,540.00	0.00	574,540.00	4,674,460.00
Total Programa - 15							4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	1,149,000.00	5,249,000.00	0.00	574,540.00	574,540.00	0.00	574,540.00	4,674,460.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	402,474.13	402,474.13	0.00	402,474.13	1,977,525.87
03	0051			Construcción de Imbornales y Filtrantes en diferentes calles del Municipio (calle Progreso, calle H en Andres, calle 1ra. en los Tanquitos, calle la J en la Cachaza y calle Bergica esquina H en Andres		2	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	402,474.13	402,474.13	0.00	402,474.13	1,977,525.87
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,250,000.00	3,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	2,000,000.00
04	0051			Reparación drenaje pluvial y alcantarilla (Limpieza de Imbornales) en Andres Central PP	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
04	0052			Reparación Drenaje Pluvial y Alcantarilla en Boca Chica Sur y Norte, en Andres Central Zona Sur y en los Tanquitos Zona Norte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
Total Programa - 17							4,380,000.00	0.00	0.00	0.00	4,380,000.00	1,250,000.00	5,630,000.00	0.00	1,652,474.13	1,652,474.13	0.00	1,652,474.13	3,977,525.87
Total General RD\$							30,000,099.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	15,348,096.34	45,348,096.34	2,150,480.33	6,154,731.46	8,305,211.79	0.00	8,305,211.79	37,042,884.55

Bethania M. de Leon Garcia
Bethania Mayoli De Leon Garcia
Preparado por



Maria Cristina Perdomo Severino
Maria Cristina Perdomo Severino
Revisado por



Ramón Arístides Casacalana Casacalana
Ramón Arístides Casacalana Casacalana
Aprobado por

