


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **71145**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 00			77,705,000.00	0.00	0.00	0.00	77,705,000.00	1,202,895.00	78,907,895.00	18,957,858.91	21,697,110.73	40,654,969.64	0.00	40,654,969.64	38,252,925.36
11	0051		PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569,269.76	5,569,269.76	0.00	4,753,631.86	4,753,631.86	0.00	4,753,631.86	815,637.90
			Proyecto 02			4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	3,080,857.32	323,900.00	3,404,757.32	0.00	3,404,757.32	1,295,242.68
11	0051		REPARACION CAMINO VECINAL EL VIGIA	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11	0052		REPARACION CAMINOS VECINALES	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	273,900.00	373,900.00	0.00	373,900.00	626,100.00
11	0053		REPARACION Y AMPLIACION PUENTE DE PANTOA	0		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,480,857.32	50,000.00	1,530,857.32	0.00	1,530,857.32	669,142.68
			Proyecto 03			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
11	0051		TERMINACION PLAY EL MOGOTE	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11	0052		REPARACION CANCHA MOGOTE	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 04			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	409,897.32	409,897.32	0.00	409,897.32	790,102.68
11	0051		INSTALACION LUCES PLAY LA CUESTA	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	409,897.32	409,897.32	0.00	409,897.32	790,102.68
			Proyecto 05			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	358,147.32	358,147.32	0.00	358,147.32	641,852.68
11	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE RINCÓN BIOSALUDABLE	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	358,147.32	358,147.32	0.00	358,147.32	641,852.68
			Proyecto 08			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	39,200.00	136,505.00	175,705.00	0.00	175,705.00	324,295.00
11	0051		ACOND. LOCAL CASA DE LA CULTURA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	39,200.00	136,505.00	175,705.00	0.00	175,705.00	324,295.00
			Proyecto 14			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	489,600.00
11	0051		REPARACION OFICINAS AYUNTAMIENTO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	489,600.00
TOTAL GENERAL						9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,569,269.76	14,569,269.76	3,120,057.32	5,992,481.50	9,112,538.82	0.00	9,112,538.82	5,456,730.94



Aprobado por

