

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7218 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	14,268,116.82	18,418,116.82	6,846,565.65	1,950,525.42	8,797,091.07	0.00	8,797,091.07	9,621,025.75
01	0051			Continuacion Construccon de Contenes CORCOBADA PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes NUEVO PARAISO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes MARCOS DEL ROSARIO PPM	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes PROYECTO GUERRA PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes LA NUEVA ESPERANZA PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes QUINTO CENTENARIO PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0057			Construcción de contenes FAO PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,025.42	68,025.42	0.00	68,025.42	131,974.58
01	0058			Construcción de contenes SAN ANTONIO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0059			Construcción de aceras y contenes LAS BARIAS PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0060			Construcción de aceras LA JOYA PPM	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0061			Construcción de contenes TIERRA BLANCA PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0062			Construcción de aceras y contenes EL MAMON PPM	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	332,500.00	332,500.00	0.00	332,500.00	17,500.00
01	0063			Construcción de aceras y contenes TORO ABAJO PPM	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0064			Construcción de aceras y contenes CAJUILITO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0065			Construcción de aceras y contenes Proyecto Especial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	6,846,565.65	0.00	6,846,565.65	0.00	6,846,565.65	287,492.76
01	0066			Construcción de aceras y contenes 2026			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41	7,134,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,058.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7218				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			3,451,151.00	0.00	0.00	0.00	3,451,151.00	18,000.00	3,469,151.00	0.00	3,030,668.45	3,030,668.45	0.00	3,030,668.45	438,482.55
02	0051			Reparación de calles (bacheos)		1	1,401,151.00	0.00	0.00	0.00	1,401,151.00	18,000.00	1,419,151.00	0.00	1,368,168.45	1,368,168.45	0.00	1,368,168.45	50,982.55
02	0052			Reparación de calles (bacheos) NICANOR PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	237,500.00	12,500.00
02	0053			Reparación de camino vecinal LOS MARTES PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	15,000.00
02	0054			Reparación de calles (bacheos) VALENTIN PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00
02	0055			Reparación de calles (bacheos) TORO NACO PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00
02	0056			Reparación de camino vecinal EL VISO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	15,000.00
02	0057			Reparación de camino vecinal LA PLUMA PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0058			Reparación de camino vecinal LOS BERROAS PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00
02	0059			Reparación de camino vecinal LAS PIÑAS PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	15,000.00
08				Reparación de viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0051			Reparación de viviendas EL CACHON PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
12	0051			Reparación de Iglesias (Pisos y Ventanas) BELLA VISTA PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Programa - 11							8,201,151.00	0.00	0.00	0.00	8,201,151.00	14,286,116.82	22,487,267.82	6,846,565.65	4,981,193.87	11,827,759.52	0.00	11,827,759.52	10,659,508.30
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
05				Instalación del alumbrado público			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
05	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) LAS PARRAS PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7218				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0052			Colocación de lámparas (Iluminación calles) EL ALTO PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Producto - 3							450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Total Programa - 12							450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,107,366.37	8,107,366.37	3,572,614.86	1,436,882.30	5,009,497.16	0.00	5,009,497.16	3,097,869.21
03	0051			Construcción de funeraria terminacion		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,107,366.37	8,107,366.37	3,572,614.86	1,436,882.30	5,009,497.16	0.00	5,009,497.16	3,097,869.21
Total Producto - 2							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,107,366.37	8,107,366.37	3,572,614.86	1,436,882.30	5,009,497.16	0.00	5,009,497.16	3,097,869.21
Total Programa - 14							2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,107,366.37	8,107,366.37	3,572,614.86	1,436,882.30	5,009,497.16	0.00	5,009,497.16	3,097,869.21
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
03	0051			Continuacion de Construcción de Multiuso EL CAPACITO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052			Continuacion de Construcción de Multiuso BANI CONCORDIA PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
04	0051			Reparación de casa club - Multiuso (CARPAS Y SILLAS) SANTA MARIA PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
04	0052			Reparación de casa club - Multiuso (CARPAS, SILLAS, ETC) MATA CAIMITO PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	0053			Reparación de casa club - Multiuso (SILLAS Y LONAS PARA CARPAS) EL COQUITO PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Total Producto - 2							1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
Total Programa - 15							1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
03	0051			Eliminación de Cañada o Drenaje DOÑA JULIA PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0052			Construcción de filtrantes EL BURO PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0053			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas MARCOS DEL ROSARIO ADM.		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total Programa - 17							750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Total General RD\$							12,751,151.00	0.00	0.00	0.00	12,751,151.00	20,393,483.19	33,144,634.19	10,419,180.51	6,418,076.17	16,837,256.68	0.00	16,837,256.68	16,307,377.51

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por



[Firma]
Aprobado por

