



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026



Código del Capítulo: 7027


Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Llano

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	955,000.00	8,978,524.06	9,933,524.06	1,536,644.13	3,884,780.00	5,421,424.13	0.00	5,421,424.13	6,507,099.93
01	0051			Construcción de aceras y contenes Zona Urbana		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,459,000.00	2,464,000.00	0.00	1,756,580.00	1,756,580.00	0.00	1,756,580.00	2,702,420.00
01	0052			Señalización de Secciones		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			Construcción de badenes Casco Urbano		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Construcción de Puente Tipo Cajon el Yoyas		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes -Continuacion-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,762.03	2,709,762.03	1,179,655.00	1,436,200.00	2,615,855.00	0.00	2,615,855.00	93,907.03
01	0056			Asfaltado de calles de la poblacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	356,989.13	692,000.00	1,048,989.13	0.00	1,048,989.13	1,010.87
01	0057			Construcción de aceras y contenes Barrio La Cancha-Los Profesores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709,762.03	3,709,762.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709,762.03
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	151,000.00	149,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
02	0051			Reparación de camino vecinal		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	151,000.00	149,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
05				Construcción de instalaciones productivas			30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
05	0051			Construcción de La Plaza Comercial El Llano		2	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
Total Programa 11							33,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	8,978,524.06	10,238,524.06	1,687,644.13	4,033,780.00	5,721,424.13	0.00	5,721,424.13	6,507,099.93
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
03	0051			Construcción del parque de Palo Seco	X	2	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
Total Producto - 3							510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
Total Programa - 12							510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7027 Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Llano

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	792,160.00	0.00	792,160.00	0.00	792,160.00	207,840.00
01	0051			Construcción de cementerio (Terminacion)		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	792,160.00	0.00	792,160.00	0.00	792,160.00	207,840.00
Total Producto - 2							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	792,160.00	0.00	792,160.00	0.00	792,160.00	207,840.00
Total Programa - 14							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	792,160.00	0.00	792,160.00	0.00	792,160.00	207,840.00
Total General RD\$							34,760,000.00	0.00	0.00	0.00	2,770,000.00	8,978,524.06	11,748,524.06	2,479,804.13	4,033,780.00	6,513,584.13	0.00	6,513,584.13	37,224,939.93


Lic. Tulio A. Alcantara Marcelo
Preparado por


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Revisado por


Lic. Jose M. del Rosario Valdez
Aprobado por

