

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7266

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Maizal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,664,653.00	0.00	0.00	0.00	2,664,653.00	9,373,336.84	12,037,989.84	4,058,381.79	32,161.67	4,090,543.46	0.00	4,090,543.46	7,947,446.38
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA PROGRESO MAIZAL	X	2	2,664,653.00	0.00	0.00	0.00	2,664,653.00	0.00	2,664,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,653.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS DIVERSOS SECTORES DE DAMAJAGUA (GOBIERNO CENTRAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090,543.46	4,090,543.46	4,058,381.79	32,161.67	4,090,543.46	0.00	4,090,543.46	0.00
01	0063			CONSTRUCCION DE BADENES BARRIO BERMUDEZ, SRA FATIMA Y JOAQUIN BALAGUER			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,556.16	280,556.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,556.16
01	0054			CONSTRUCCION DE PUENTES CONTENES Y ACERAS EN LA DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,693.76	911,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,693.76
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (APORTE PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090,543.46	4,090,543.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090,543.46
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,300,000.00	1,800,000.00	265,100.00	900.00	266,000.00	0.00	266,000.00	1,534,000.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	40,100.00	900.00	41,000.00	0.00	41,000.00	459,000.00
02	0052			IMPRIMACION DE CAMINOS CARRETERA MAIMON-LOS GUAMACHOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053			BACHEOS EN LOS DIVERSOS SECTORES DE MAIZAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	775,000.00
Total Programa - 11							3,164,653.00	0.00	0.00	0.00	3,164,653.00	10,673,336.84	13,837,989.84	4,323,481.79	33,061.67	4,356,543.46	0.00	4,356,543.46	9,481,446.38
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,929.52	1,155,929.52	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7266

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Maizal

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			RECONSTRUCCION DE BOULEVARD BARRIO BERMUDEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,929.52	1,155,929.52	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			569,197.00	0.00	0.00	0.00	569,197.00	0.00	569,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,197.00
04	0051			RECONSTRUCCION PARQUE LA YAGUITA MAIZAL		2	569,197.00	0.00	0.00	0.00	569,197.00	0.00	569,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,197.00
05				Instalación del alumbrado público			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
05	0051			ILUMINACION DE CALLES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Producto - 3							969,197.00	0.00	0.00	0.00	969,197.00	1,155,929.52	2,125,126.52	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	969,197.00
Total Programa - 12							969,197.00	0.00	0.00	0.00	969,197.00	1,155,929.52	2,125,126.52	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	0.00	1,155,929.52	969,197.00
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32	8,523,667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32
01	0051			RECONSTRUCCION DE CEMENTERIO DISTRITAL EN MAIZAL (LIGA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32	8,523,667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32	8,523,667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32	8,523,667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523,667.32
Total General RD\$							4,133,850.00	0.00	0.00	0.00	4,133,850.00	20,352,933.68	24,486,783.68	5,479,411.31	33,061.67	5,512,472.98	0.00	5,512,472.98	18,974,310.70

Preparado por

Revisado por

Aprobado por