

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7047 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	7,418,191.95	10,118,191.95	562,479.67	311,002.99	873,482.66	0.00	873,482.66	9,244,709.29
01	0051			PAVIMENTACION DE LA SUBIDA DE LA COMUNIDAD DE BARRERO	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE POLICIAS ACOSTADOS FRENTE AL LICEO DE LLANOS DE PEREZ	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,973.62	2,000.00	199,973.62	0.00	199,973.62	26.38
01	0053			PAVIMENTACION DE LA SUBIDAD DEL PUERTO DE BARRABAS	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	301,564.10	301,564.10	0.00	301,564.10	1,198,435.90
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA PIRAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE IMBERT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418,191.95	5,418,191.95	364,506.05	7,438.89	371,944.94	0.00	371,944.94	5,046,247.01
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	2,000,000.00	5,150,000.00	0.00	3,601,243.50	3,601,243.50	0.00	3,601,243.50	1,548,756.50
02	0051			BACHEO Y RECAPEO DE CALLES EN EL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	448,200.00	448,200.00	0.00	448,200.00	151,800.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		2	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,000,000.00	4,550,000.00	0.00	3,153,043.50	3,153,043.50	0.00	3,153,043.50	1,396,956.50
07				Construcción de viviendas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
08				Reparación de viviendas			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	40,701.24	1,290,701.24	75,139.26	234,791.74	309,931.00	0.00	309,931.00	980,770.24
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		2	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	40,701.24	1,290,701.24	75,139.26	234,791.74	309,931.00	0.00	309,931.00	980,770.24
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	193,885.00	193,885.00	0.00	193,885.00	26,115.00
11	0051			CONSTRUCCION DE UNA VERJA PERIMETRAL EN LA IGLESIA CATOLICA DE BAJABONICO ARRIBA		2	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	193,885.00	193,885.00	0.00	193,885.00	26,115.00
Total Programa - 11							7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	7,770,000.00	9,458,893.19	17,228,893.19	637,618.93	4,340,923.23	4,978,542.16	0.00	4,978,542.16	12,250,351.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: <u>7047</u>				Denominación: <u>Ayuntamiento Municipal de Imbert</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,750,646.48	1,750,646.48	0.00	1,750,646.48	749,353.52
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA CABIRMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,750,646.48	1,750,646.48	0.00	1,750,646.48	749,353.52
04				Reparación de instalaciones recreativas			4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,609,377.00	0.00	3,609,377.00	15,000.00	28,221.50	43,221.50	0.00	43,221.50	4,756,778.50
04	0051			CONSTRUCCION DE UN PARQUE FRENTE AL CUATEL DE LA POLICIA		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
04	0052			EMBELLECIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	15,000.00	28,221.50	43,221.50	0.00	43,221.50	456,778.50
04	0053			REPARACION DEL PARQUE DE BARRABAS		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	309,377.00	0.00	309,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Total Producto - 3							4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,609,377.00	2,500,000.00	6,109,377.00	15,000.00	1,778,867.98	1,793,867.98	0.00	1,793,867.98	5,506,132.02
Total Programa - 12							4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,609,377.00	2,500,000.00	6,109,377.00	15,000.00	1,778,867.98	1,793,867.98	0.00	1,793,867.98	5,506,132.02
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	671,635.25	671,635.25	0.00	671,635.25	328,364.75
01	0051			CONSTRUCCION DE BERJA DELIMITANTE EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PEREZ	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	671,635.25	671,635.25	0.00	671,635.25	328,364.75
Total Producto - 2							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	671,635.25	671,635.25	0.00	671,635.25	328,364.75
Total Programa - 14							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	671,635.25	671,635.25	0.00	671,635.25	328,364.75
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,290.00	2,370,290.00	1,558,722.16	31,810.66	1,590,532.82	0.00	1,590,532.82	779,757.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7047 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA CABIRMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,290.00	2,370,290.00	1,558,722.16	31,810.66	1,590,532.82	0.00	1,590,532.82	779,757.18
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	3,074.22	197,947.03	201,021.25	0.00	201,021.25	98,978.75
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS EN EL MUNICIPIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,811.00	197,811.00	0.00	197,811.00	2,189.00
02	0052			REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAY EN EL MUNICIPIO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	3,074.22	136.03	3,210.25	0.00	3,210.25	96,789.75
Total Producto - 2							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,370,290.00	2,670,290.00	1,561,796.38	229,757.69	1,791,554.07	0.00	1,791,554.07	878,735.93
Total Programa - 15							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,370,290.00	2,670,290.00	1,561,796.38	229,757.69	1,791,554.07	0.00	1,791,554.07	878,735.93
Total General RD\$							13,870,000.00	0.00	0.00	0.00	12,679,377.00	14,329,183.19	27,008,560.19	2,214,415.31	7,021,184.15	9,235,599.46	0.00	9,235,599.46	18,963,583.73


Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 