



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA

LISTADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

C/ Gral. Antonio J. Molina Díaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.
Tel.: 809-222-8118, jmv2002@gmail.com @jmv2025

OBRAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ADJUDICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO DE LA OBRA	OBRAS A EJECUTAR	OBRAS EJECUTADA	OFERENTES
CONSTRUCCION FUNERARIA	MAL NOMBRE	4,704,000.00					
CONSTRUCCION FUNERARIA	LA VIERGEN	1,419,200.00					
CONSTRUCCION FUNERARIA	LA VICTORIA	600,000.00		20%			ING. JOSE MIGUEL FERREIRAS
TERMINACION FUNERARIA	LA CEIBA	2,177,600.00		20%			ING. RAMON DE JESUS MORONTA
ARREGLO DE PLAY	LA BOMBA	593,600.00			X		
TERMINACION DE PLAY	MATA MAMON	660,800.00		90%			ING. RAMON DE JESUS MORONTA
CONSTRUCCION PARQUE	HACIENDA ESTRELLA	2,526,400.00		20%			ING. JOSE MIGUEL FERREIRAS

ILUMINACION DE PLAY	GUANUMA ARRIBA	224,266.65				X			ING. RAMON DE JESUS MORONTA
REPARACION DE CAMINO VECNAL	SANGUINO	224,667.00			20%				ING. RAMON DE JESUS MORONTA
REPARACION DE CAMINO VECNAL	EL MANGUITO	224,667.00			EN PROCESO				ING. RAMON DE JESUS MORONTA
REPARACION DE CAMINO VECNAL	LA CARRETA	224,667.00			EN PROCESO				ING. RAMON DE JESUS MORONTA
REPARACION DE CAMINO VECNAL	CANAAN	224,666.00			EN PROCESO				ING. RAMON DE JESUS MORONTA
REPARACION DE CAMINO VECNAL	ARROYO CHIQUITO	224,666.00			EN PROCESO				ING. RAMON DE JESUS MORONTA


INGENIERIA
 LA VICTORIA STO. DGO. NORTE

1 AGO 2023