

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7255

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=18+17+18	20=18+17+18
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017,701.05	6,017,701.05	2,407,080.42	3,610,620.58	6,017,701.00	0.00	6,017,701.00	0.00
03	0051			Construcción de pabellón municipal 2da etapa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017,701.05	6,017,701.05	2,407,080.42	3,610,620.58	6,017,701.00	0.00	6,017,701.00	0.00
Total Programa - 01																			
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791,980.29	7,791,980.29	3,511,152.55	135,584.75	3,646,737.40	0.00	3,646,737.40	4,145,242.88
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES LUGARES EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791,980.29	7,791,980.29	3,511,152.55	135,584.75	3,646,737.40	0.00	3,646,737.40	4,145,242.88
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	325,000.00	775,000.00	383,572.00	386,900.00	770,472.00	0.00	770,472.00	4,528.00
02	0051			REPARACION DE CALLES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	325,000.00	775,000.00	383,572.00	386,900.00	770,472.00	0.00	770,472.00	4,528.00
05				Construcción de instalaciones productivas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
05	0051			CONSTRUCCION DE UNA PARADA PEQUEÑA TECHADA CON UN BANCO, SECCION LAS GUAZUMA, PARA EL CRUCE	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
08				Reparación de viviendas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	315,574.00	34,426.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
08	0051			Reparación de viviendas		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	315,574.00	34,426.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
12	0051			CONSTRUCCION DE BANCOS PARA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, SECCION LOS TOCONES, PARA LA COLUMNA	X	2	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
Total Programa - 11																			
							1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	8,116,980.29	9,296,980.29	4,210,298.55	556,910.75	4,767,209.40	0.00	4,767,209.40	4,528,770.88

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7255

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=18+17+16	20=19+17-13-19
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE JUEGOS EN LAS GALERAS		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
05				Instalación del alumbrado público			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
05	0051			ILUMINACION DE CANCHA DE VOLEIBOL SECCION DEL RINCON	X	2	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
Total Producto - 3							1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00
Total Programa - 12							1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de instalaciones deportivas			1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
01	0051			CONSTRUCCION CANCHA DE VOLEIBOL EL RINCON	X	2	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
04	0051			REPARACION DEL CLUB DE MADRE - SECCION LAS GALERAS PARA JE LA CODAL	X	2	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
Total Producto - 2							1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	1,450,000.00
Total Programa - 15							1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	1,450,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7255

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
Proyecto					Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							4,510,000.00	0.00	0.00	11=9+10	4,510,000.00	14,134,681.34	18,644,681.34	6,617,379.07	4,357,531.33	10,974,910.40	0.00	10,974,910.40	7,669,770.94

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por