

JUNTA DISTRITAL DE CABALLERO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 6 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o años anteriores)	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053,402.89	5,053,402.89	582,940.00	2,511,099.17	3,094,039.17	0.00	3,094,039.17	1,959,363.72
11	0051		ACERAS Y CONTENES SECTOR LA SABANA Y LAS TRES SEIBAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,279.97	1,486,279.97	582,940.00	290,999.17	873,939.17	0.00	873,939.17	612,340.80
11	0052		ACERAS Y CONTENES LA JAVILLA, LA SABANA Y EL BARRIO LA MAJAGUA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567,122.92	3,567,122.92	0.00	2,220,100.00	2,220,100.00	0.00	2,220,100.00	1,347,022.92
			Proyecto 02			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,154,477.59	2,654,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654,477.59
11	0051		REMOZAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - DISTRITO DE CABALLERO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,497.54	50,497.54	50,497.00	0.00	50,497.00	0.00	50,497.00	0.54
11	0051		TERMINACION DE LA CAPILLA SECTOR EL 8	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		TERMINACION DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE CABALLERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,497.54	50,497.54	50,497.00	0.00	50,497.00	0.00	50,497.00	0.54
			Proyecto 03			3,585,991.36	0.00	0.00	0.00	3,585,991.36	250,000.00	3,835,991.36	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	3,585,991.36
12	0051		CONSTRUCCION DE UN BULEVAR - LA SABANA	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
12	0052		CONSTRUCCION DE BALNEARIO EN RIO CABIMAR SECTOR LOS JAGUALES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
			Proyecto 02			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,154,477.59	2,654,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654,477.59
14	0051		REPARACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABALLERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,620.45	546,620.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,620.45
			Proyecto 03			3,585,991.36	0.00	0.00	0.00	3,585,991.36	250,000.00	3,835,991.36	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	3,585,991.36
14	0051		CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL - FUNERARIA MUNICIPAL	0		385,991.36	0.00	0.00	0.00	385,991.36	0.00	385,991.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,991.36
			Proyecto 02			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,154,477.59	2,654,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654,477.59
15	0051		REMOZAMIENTO DE PLAY EN EL CENTRO DEL DISTRITO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,857.14	607,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,857.14
			Proyecto 03			3,585,991.36	0.00	0.00	0.00	3,585,991.36	250,000.00	3,835,991.36	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	3,585,991.36
15	0051		CONSTRUCCION DE UN SALON COMUNAL - LOS JAGUALES	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
17	0051		CONSTRUCCION DE UN POZO TUBULAR - PIE DE LOMA	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
TOTAL GENERAL						5,085,991.36	0.00	0.00	0.00	5,085,991.36	6,508,378.02	11,594,369.38	883,437.00	2,511,099.17	3,394,536.17	0.00	3,394,536.17	8,199,833.21

Marion M. Dela
Preparado por



Revisado por

[Signature]
Aprobado por



Pagina 1 de 1