

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7242 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Cuchilla

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	3,281,902.99	4,181,902.99	3,267,111.38	264,719.32	3,531,830.70	0.00	3,531,830.70	650,072.29
01	0051			Construcción de cunetas en la Sabana, Mosquito y los Conrrados en el Caobal	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	490,000.00
01	0052			Construcción de cunetas en Aguacero de la Cuchilla	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en el Municipio la Cuchilla			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281,902.99	3,281,902.99	2,967,111.38	154,719.32	3,121,830.70	0.00	3,121,830.70	160,072.29
01	0054			Asfaltado de calles en varios sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	386,000.00	536,000.00	25,000.00	477,000.00	502,000.00	0.00	502,000.00	34,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinal en la Hoya la cuchilla		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	125,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0052			Reparación de camino vecinal en varios sectores del Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	386,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	352,000.00	34,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	235,000.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en la Rosa (Terminacion media cancha)		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	235,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
06	0051			Reparación de parques del Caobal (Remozamiento)		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
06	0052			Reparación de parques central la Cuchilla		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en la Represa		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7242**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Cuchilla**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
				Total General RD\$			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	3,667,902.99	5,917,902.99	3,492,111.38	756,719.32	4,248,830.70	0.00	4,248,830.70	1,669,072.29

Contador/a

Preparado por

Tesorero

Revisado por

