




Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA
Tercer Informe Trimestral De Ejecución Obras del Presupuesto Participativo
Incluidas en el Presupuesto Municipal del Año 2026
(RD\$ 12, 000,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción de Rampas (Obra Grupo Vulnerable)	Centro de la Ciudad	480,000.00	480,000.00	X				Obra terminada
Adecuación del Bulevard y Construcción Parque Infantil	B/Los López #II	1,920,000.00	1,900,507.40	X				Obra terminada
Remozamiento Capilla y Club.	Maco Tibio	1,920,000.00	1,788,580.84	X				Obra terminada
Remodelación Bulevard y ½ Cancha	Entrada C/Imbert	1,920,000.00	384,000.00			X		Obra en ejecución
Remozamiento del Club	El Algarrobo	1,920,000.00	1,757,394.15	X				Obra terminada
Remozamiento del Parque	B/ Eurípides	1,920,000.00	345,600.00			X		Obra en ejecución
Construcción de Contenes	Los Escaño	1,920,000.00	349,628.89			X		Obra en ejecución
TOTAL: 7		12,000,000.00	7,005,711.28					

Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera
del Presupuesto Participativo Municipal del año 2026:

Fondo Disponibilidad Financiera	Monto FDF ejecutados durante el proceso	Diferencia Inversión ejecutado del FDF	Porcentaje ejecución %
12,000,000.00	7,005,711.28	4,994,288.72	58%


 Firma autorizada

30/9/26
 Fecha

Sello Ayuntamiento

