

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7133**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4,300,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
03	0051			CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS ZONA ZUR MAO VALVERDE		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4,300,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
04				Reparación edificaciones municipales			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	708,663.67	2,608,663.67	399,502.50	772,820.96	1,172,323.46	0.00	1,172,323.46	1,436,340.21
04	0051			REPARACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	198,201.25	1,198,201.25	328,139.62	683,592.59	1,011,732.21	0.00	1,011,732.21	186,469.04
04	0052			REPARACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	69,907.86	47,000.00	116,907.86	0.00	116,907.86	383,092.14
04	0053			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	510,462.42	910,462.42	1,455.02	42,228.37	43,683.39	0.00	43,683.39	866,779.03
Total Programa - 01							2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	5,008,663.67	7,408,663.67	399,502.50	772,820.96	1,172,323.46	0.00	1,172,323.46	6,236,340.21
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			5,780,000.00	0.00	0.00	0.00	5,780,000.00	14,721,054.46	20,501,054.46	7,427,809.75	4,633,191.44	12,061,001.19	0.00	12,061,001.19	8,440,053.27
01	0051			CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	X	2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	71,762.62	0.00	71,762.62	0.00	71,762.62	288,237.38
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN BUENOS AIRES	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	176,713.92	702,814.24	879,528.16	0.00	879,528.16	471.84
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN NUEVO AMANECER	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	316,895.40	175,230.59	492,125.99	0.00	492,125.99	387,874.01
01	0054			ROTULACION DE CALLES Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CERCADO	X	2	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	24,776.56	0.00	24,776.56	0.00	24,776.56	101,223.44
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES ENTRADA ESTE LOS QUEMADOS	X	2	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	46,372.44	0.00	46,372.44	0.00	46,372.44	187,627.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7133**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CON REMOZAMIENTO DE PUENTE	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	158,635.60	0.00	158,635.60	0.00	158,635.60	641,364.40
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	12,906,328.95	13,906,328.95	4,724,177.97	2,952,571.41	7,676,749.38	0.00	7,676,749.38	6,229,579.57
01	0058			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	731,053.25	1,731,053.25	584,192.35	743,560.20	1,327,752.55	0.00	1,327,752.55	403,300.70
01	0059			SEÑALIZACIÓN DE CALLES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	382,407.73	882,407.73	623,018.36	59,015.00	682,033.36	0.00	682,033.36	200,374.37
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA OLIMPICA Y LOS CAJULES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,264.53	701,264.53	701,264.53	0.00	701,264.53	0.00	701,264.53	0.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	1,799,624.58	3,368,624.58	1,890,187.22	452,263.05	2,342,450.27	0.00	2,342,450.27	1,026,174.31
02	0051			ENCENTADO DE CALLEJONES		2	257,000.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	257,000.00	89,369.86	155,115.84	244,485.70	0.00	244,485.70	12,514.30
02	0052			BACHEO DE CALLES		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	223,264.08	0.00	223,264.08	0.00	223,264.08	126,735.92
02	0053			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,799,624.58	2,299,624.58	1,476,843.28	251,647.21	1,728,490.49	0.00	1,728,490.49	571,134.09
02	0054			RELLENO DE CALLES		2	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	100,710.00	45,500.00	146,210.00	0.00	146,210.00	315,790.00
08				Reparación de viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,446,696.00	1,946,696.00	1,562,461.18	383,594.42	1,946,055.60	0.00	1,946,055.60	640.40
08	0051			REPARACIÓN DE VIVIENDAS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,446,696.00	1,946,696.00	1,562,461.18	383,594.42	1,946,055.60	0.00	1,946,055.60	640.40
Total Programa - 11							7,849,000.00	0.00	0.00	0.00	7,849,000.00	17,967,375.04	25,816,375.04	10,880,458.15	5,469,048.91	16,349,507.06	0.00	16,349,507.06	9,466,867.98
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	3,124,156.17	0.00	3,124,156.17	0.00	3,124,156.17	10,875,843.83
03	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE SECTOR MILITAR FRENTE A AL FORTALZIA GENERAL BENITO MONCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	3,124,156.17	0.00	3,124,156.17	0.00	3,124,156.17	10,875,843.83
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	122,738.18	58,245.71	180,983.89	0.00	180,983.89	819,016.11
04	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	122,738.18	58,245.71	180,983.89	0.00	180,983.89	819,016.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7133**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05				Instalación del alumbrado público			412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	147,730.00	172,395.10	320,125.10	0.00	320,125.10	91,874.90
05	0051			ILUMINACION DE CALLES		2	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	147,730.00	172,395.10	320,125.10	0.00	320,125.10	91,874.90
Total Producto - 3							1,412,000.00	0.00	0.00	0.00	1,412,000.00	14,000,000.00	15,412,000.00	3,394,624.35	230,640.81	3,625,265.16	0.00	3,625,265.16	11,786,734.84
Total Programa - 12							1,412,000.00	0.00	0.00	0.00	1,412,000.00	14,000,000.00	15,412,000.00	3,394,624.35	230,640.81	3,625,265.16	0.00	3,625,265.16	11,786,734.84
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
02				Reparación en cementerios			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,327.30	19,327.30	0.00	19,327.30	380,672.70
02	0051			ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE CEMENTERIOS		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,327.30	19,327.30	0.00	19,327.30	380,672.70
Total Producto - 2							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,327.30	19,327.30	0.00	19,327.30	380,672.70
Total Programa - 14							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,327.30	19,327.30	0.00	19,327.30	380,672.70
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,056.28	774,056.28	768,321.00	0.00	768,321.00	0.00	768,321.00	5,735.28
01	0051			CONSTRUCCION AREA DE TENIS DE MESA EN EL RECINTO DE LA CANCHA PUBLICA SECTOR ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,056.28	774,056.28	768,321.00	0.00	768,321.00	0.00	768,321.00	5,735.28
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0051			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS DE LOS JUEGOS NACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	446,100.23	767,071.46	1,213,171.69	0.00	1,213,171.69	1,026,828.31
03	0051			CONTINUACION DEL CLUB DE LA J. V. LOS SUEÑOS HATICO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	79,395.22	0.00	79,395.22	0.00	79,395.22	320,604.78
03	0052			CONTINUACION DEL DE LA JUNTA DE VECINOS CERRO MARINO	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	174,937.15	0.00	174,937.15	0.00	174,937.15	705,062.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7133**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0053			CONTINUACION A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BLOQUE JV SAN ANTONIO	X	2	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	191,767.86	767,071.46	958,839.32	0.00	958,839.32	1,160.68
04				Reparación Infraestructuras culturales y educativas			3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	3,040,000.00	1,084,000.00	4,124,000.00	1,597,969.26	0.00	1,597,969.26	0.00	1,597,969.26	2,526,030.74
04	0051			RECONSTRUCCION DEL CLUB DE LA J. V. ALICIA ALMONTE EN EL BATEY	X	2	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	329,363.43	0.00	329,363.43	0.00	329,363.43	1,350,636.57
04	0052			REPARACION DE CENTRO COMUNAL LA MINA	X	2	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	184,605.83	0.00	184,605.83	0.00	184,605.83	775,394.17
04	0053			REPARACION DEL LOCAL CENTRO DE MADRES EN LOS QUEMADOS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0054			REPARACION LOCAL JUNTA DE VECINOS EN LOS QUEMADOS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0055			REPARACION DE CENTRO COMUNAL EL COPETILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,000.00	1,084,000.00	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00
Total Producto - 2							5,280,000.00	0.00	0.00	0.00	5,280,000.00	2,008,056.28	7,288,056.28	2,962,390.49	767,071.46	3,729,461.95	0.00	3,729,461.95	3,558,594.33
Total Programa - 15							5,280,000.00	0.00	0.00	0.00	5,280,000.00	2,008,056.28	7,288,056.28	2,962,390.49	767,071.46	3,729,461.95	0.00	3,729,461.95	3,558,594.33
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	14,879.99	45,643.60	60,523.59	0.00	60,523.59	1,508,476.41
02	0051			REPARACION PLAZA DEL MERCADO PUBLICO		2	416,000.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00	14,879.99	44,778.60	59,658.59	0.00	59,658.59	356,341.41
02	0052			REPARACION Y MANTENIMIETNO DEL MATADERO MUNICIPAL		2	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	0.00	865.00	865.00	0.00	865.00	1,152,135.00
03				Construcción de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			4,090,000.00	0.00	0.00	0.00	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00	851,277.50	1,806,972.92	2,658,250.42	0.00	2,658,250.42	1,431,749.58
03	0051			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CALLE TOÑO BREA Y GENERAL LUPERON EN CARLOS DANIEL	X	2	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	542,027.16	1,756,149.96	2,298,177.12	0.00	2,298,177.12	581,822.88


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7133 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			CANALIZACION Y SOLUCION DE AGUAS RESIDUALES CALLE ANTONIO POLANCO EN VILLA OLIMPICA	X	2	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	182,503.34	0.00	182,503.34	0.00	182,503.34	777,496.66
03	0053			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	126,747.00	50,822.96	177,569.96	0.00	177,569.96	72,430.04
Total Programa - 17							5,659,000.00	0.00	0.00	0.00	5,659,000.00	0.00	5,659,000.00	866,157.49	1,852,616.52	2,718,774.01	0.00	2,718,774.01	2,940,225.99
Total General RD\$							23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	38,984,094.99	61,984,094.99	18,503,132.98	9,111,525.96	27,614,658.94	0.00	27,614,658.94	34,369,436.05


Lic. Amelia Franco

Preparado por


Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Revisado por


Lic. Yohendy Jiménez Bonilla

Aprobado por

