

Resultado de Evaluación COE	Acciones Para Ejecutar	Responsable	Fecha
Los cristales externos no están laminados por dentro para evitar que las esquilas de cristal lesiones a alguien	-Levantamiento de áreas para Rotular cristales con personal de INTRANT	Planta Física	25-29 abril
	-Investiga con la División de Compras la manera de comprar los materiales para Rotular cristales con personal de INTRANT	Planta Física	25-29 abril
Los cuadros eléctricos no se encuentran cubiertos ni están indicadas las cargas que manejan.	-Rehabilitar colocación de cableado y colocación de tapa.	Planta Física	30 mayo
Muy mala distribución de las estaciones de trabajo y muebles sueltos en el trayecto de la ruta de escape (archivos, impresoras, muebles, otros).	-Levantamiento en las áreas y reubicación de muebles y estaciones de trabajo.	Planta Física	30 junio
Reforzar los equipos de extinción contra incendios y colocarlos de forma correcta (donde haya computadoras y demás aparatos electrónicos colocar extintores de algún Agente limpio que no sea nocivo a la salud o Co2 y en los demás lugares extintores de ABC o polvo químico seco).	-Levantamiento de la cantidad de extintores con los que cuenta la institución.	Planta Física	25-29 abril
	-Levantamiento de las áreas donde pueden ser instalados los Extintores		25-29 abril
	-Buscar literatura de normativa sobre el uso de los extintores.	Todos	
	-Realización de capacitación.	Amaury	25-29 abril

Establecer un procedimiento de seguridad para poder garantizar la seguridad de las personas al ejecutar el proceso de evacuación.	-Elaboración de Protocolo de evacuación y manejo de emergencia.	No definido	Dependerá de capacitación
	-Señalización de ruta de evacuación y puntos de encuentro.	No definido	Dependerá de capacitación
	Designar un encargado de evacuación por cuadrante.	No definido	Dependerá de capacitación y Protocolo
Elaborar un procedimiento de comunicación entre el departamento de seguridad física y las áreas sensitivas de la institución para evitar sabotajes cibernéticos y eléctricos	Buscar información para trabajar documentación con las áreas	Planificación y Desarrollo	30 de mayo
Instalar cinta antideslizante en las escaleras, si es posible fotoluminiscentes	Levantamiento para conocer la cantidad requerida	Planta física	25-29 abril