

Republica Dominicana SERVICIO NACIONAL DE SALUD


Hospital Traumatologico y Quirurgico Profesor Juan Bosch Autopista Duarte Km. 101, El Pino, La Vega, R.D.

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Año: 2022

Area: Mantenimiento




Peri	iodicidad del Manteni	miento		
Descripcion	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Aspecto pintura paredes internas		x		
Aspecto pintura paredes externas				х
Pisos			x	
Estructuras de techos (plafones)			x	
Ventanas			x	
Fiiltraciones	x			
Parqueos y Aceras				х
Tuberias de drenaje	x			
Mobiliario de oficina y consultorios			х	_
Verjas		х		
Herreria ventanas y puertas		х		
Equipos de cocina		х		
Equipos de lavanderia		x		

	Instalaciones Electri	cas		
Descripcion	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Salidas Electricas (tomacorrientes)			x	
Interruptores eléctricos			x	
Luminarias internas	х	101		
Luminarias zona perimetral (externas)		х		
Paneles electricos			x	

	Equipos			
Descripcion	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Generadores electricos de emergencia		x		
Transformadores de potencia				х <
Unidades de Aire acondicionado (chiller)		х	النابيل السنا	
Sistemas de UPS		x		
Extractores de aire			x	
Abanicos de techo			x	
Sistemas contra incendio			x	
Ascensores		х		
Bomba de agua			х	
Luces de emergencia			x	
Gases medicos		x		

Insta	alaciones Sanitai	rias		
Descripcion	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Filtrantes (no estan funcionando)	1000		x	
Lavamanos			x	
Colectores	x		× .	
Sistema de distribucion de agua (tinacos-bombas)		x		
Sistema de almacenamiento de agua (Cisternas)	х			
Plantas de tratamiento de aguas residuales		x		
Sistema contra incendio (esta instalado pero inhabilitado)		х		

Periodicidad del Mantenimiento Programado de Establecimientos Descripcion Mensual Trimestral Semestral Anual Sistemas de aires acondicionado x Generadores electricos de emergencia X Iluminacion Interior Iluminacion Exterior X Sistemas de plomeria x X Filtraciones X Transformadores Instalaciones electricas (cuartos de maquinas) x Instalaciones electricas interiores X X Sistemas de energia interrumpida (UPS)





Dirección O Departamento: DE MANTENIMIENTO

Fecha

25/04/2022

TEMA

Seguimiento a la Ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos 2022 HTQ.4.1.1.6.02

Desarrollo

EN EI INFORME CORRESPONDIENTE, HEMOS SEGUIDO DESARROLLANDO Y EJECUTANDO LOS TRABAJOS PROPIOS DE LOS MANTENIMIENTOS, TANTO CORRECTIVOS COMO PREVENTIVOS DE NUESTRO DEPARTAMENTO.

- SE REALIZARON CAMBIOS DE ILUMINARIAS EN TODO EL HOSPITAL
- MANTENIMINTO CORRECTIVO A TODAS LAS LAMPARAS EN EL EXTERIOR DEL HOSPITAL
- SE REALIZO CAMBIO DE TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO EN SHOCK ROOM
- SE REALIZARON OPERATIVOS DE COLOCACION DE CANALETAS EN LAS DIFERESTES AREAS
- SE REALIZO CAMBIO DE ILUMINARIAS EN LA SUBESTACION ELECTRICA
- CAMBIO DE ILUMINARIAS EN LA MARQUESINA DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y DE EMERGENCIA
- JUNTO A UNA COMPAÑÍA CONTRATISTA SE REALIZO LA EVALUACION Y REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA NO.1 Y NO. 2.
- EN COMPAÑÍA DE LA EMPRESA AGUA MASTER SE REALIZO MANTENIMIENTO AL SISTEMA OMOSIS INVERSA EN HEMODIALISIS
- SE REMPLAZO EL MOTOR DE LA MANEJADORA AIRE ACONCICIONADO DEL AREA DE EMERGENCIA.



Informe

- SE REMPLAZO EL MOTOR DE LA MANEJADORA AIRE ACONCICIONADO DEL AREA DE TOMOGRAFIA.
- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS VENTILADORES PARA EL CHILLER NO. 3
- SE REALIZO LA REPACION DEL MOTOR DEL FRISER DE LA MORGUE
- SE REALIZO LIMPIEZA DE LAS REGILLAS DE AIRES ACONDICIONADOS, ASI COMO LA LIMPIEZA DE LAS MANEJADORAS DE AIRE EN LAS DIFERESTES AREAS.
- SE REALIZO CAMBIOS DE CAPACITORES DE FANCOIT DEL AIRE ACONDICIONADO EN VARIAS HABITACIONES EN EL AREA INTERNAMIENTOS.
- SE REALIZO LIMPIEZA DE LOS SHILLERS (LAVADO DE PANELES)
- SE REPARO EL AIRE ACONDICIONADO SPLIT DEL SALON DE ORTOPEDIA 2DO NIVEL
- SE REALIZO MANTENIMIENTO ABANICO DEL REFRIGERADOR DEL BANCO DE SANGRE
- SE REALIZO CAMBIOS DE CORREAS DE LAS MANEJADORAS
- SE REALIZO LIMPIEZA DE FILTROS DE VARIAS MANEJADORAS
- SE REALIZO CAMBIO DEL MOTOR FANS DE DOS HABITACIONES DEL AREA DE INTERNAMINTO.
- SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA NEVERITAS O BEBEDEROS A LAS DIFERENTES AREAS.
- SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AL AUTOCLAVE, A LAVADORA Y ASIPIRADORA CENTRAL
- SE REALIZO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BACO DE OXIGENO.
- SE REALIZARON DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA (REPARACION DE PIE DE SUERO, CAMBIO DE RODAMIENTO DE CORTINAS, REPARACION DE BANCADAS EN LA DIFERENTES AREAS, MESAS PARA IMPRESORA Y MESA PARA LA COCINA).
- REPACION DEL CARRITO DE CIRUGIA Y CARRO DE PARO DE ENFERMERIA



- MANTENIMIENTO AL EXTERIOR DEL FRISER DE LA MORGUE
- REPARACION DE LA ESTUFA INDUSTRIAL DE LA COCINA (CAMBIOS DE QUEMADORES)
- REALIZO CAMBIO DE LLAVINES E INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICO EN DIFERENTES AREAS
- SE REALIZO OPERATIVO DE CAMBIOS DE INDOROS CON FLUXOMETRO A INODOROS NORMALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y EN EL AREA DE CONSULTA.
- SE CAMBIO UN INODORO EN MAL ESTADO EN EL AREA DE UCI POR UN INODORO NUEVO
- SE INSTALO BOMBA SUMERGIBLE EN LA FUENTE DE AGUA.
- SE REALIZO CORRECION DE AVERIA EN LAS TUBERIAS DE UNA PILETA EN EL BAÑO DEL AREA ADMINISTRATIVA
- SE REALIZO OPERATIVO DE COLOCACION DE REGILLAS EN LOS DIFERENTES BAÑOS
- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, CAMBIOS DE PERITA Y VALVULA, CAMBIO DE LLAVE MARIPOSA, DESTAPE DE BAÑOS, LAVAMANOS Y PILETAS, CAMBIO DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS, EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTALACION. ...
- SE REALIZO TRABAJO DE REMOZAMIENTO EN EL AREA DE ANESTECIOLOGIA. (DIVISION EN SHEETROCK DE LA OFICINA Y EL SALON DE ANESTECIA, COLOCACION DE PUERTA)
- SE REALIZO TRABAJO DE PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO A LA HABITACION DE LOS MEDICO DE ANESTECIOLOGIA.
 - SE REALIZO TRABAJO DE PINTURA AL COMEDOR Y LA COCINA DEL AREA DE CIRUGIA.
- SE REALIZO HABILITACION DE UNA NUEVA OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL (CAMBIO DE PINTURA Y TRASLADO DE LOS INMOBILIARIO)
- SE REALIZO OPERATIVO DE PINTURA DE LAS PUERTAS DE LOS INTERNAMIENTO DEL PRIMER
 NIVEL
- HABILITACION DE UNA NUEVA OFICINA PARA LA ENCARGADA DE TRANSPORTACION (CAMBIO DE PINTURA Y TRASLADO DE LOS INMOBILIARIO)
- SE REALIZO TRABAJO DE REMOZAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, HABILITACION DE UNA OFICINA PARA EL AREA DE EVALUCION Y MONITOREO. (DIVISION EN SHEETROCK Y CAMBIOS DE PINTURA Y CAMBIOS DE PLANFOT.)



- SE REALIZO DE CAMBIOS DE PINTURA EN LA COCINITA DEL SALON DE ACTOS
- MANTENIMIENTO DE PINTURA GRIS A ANAQUELES, ARCHIVOS, BRAZO EN SUERO Y PUERTAS.
- SE REALIZO MANTENIMIENTO DE PINTURA A LOS MARCOS DE LA PUERTAS DE LOS INTERNAMIENTOS Y PASILLOS DE EMERGENCIAS.
- SE REALIZO CAMBIO DE PINTURA DEL COMEDOR EN EL AREA ADMINISTRATIVA.
- SE REALIZO CAMBIOS DE PINTURA EN EL DEPARTAMETO DE TECNOLOGIA Y COLOCACION DE PUERTA EN EL CUARTO DE REDES.
- SE REALIZO RETOQUE DE PINTURA EN EL SALON DE ACTO.
- SE REALIZO SEÑALIZACION EN EL PARQUEO DE LA AMBULANCIA
- SE REALIZO CAMBIO DE PLAFONT EN EL PASILLO DEL DE PARTAMENTO DE FISIATRIA
- SE REPARANRON LOS BAÑOS DEL DE PARTAMENTO DE FISIATRIA (COLOCACION DE CERAMICAS)
- SE HABILITO UN NUEVO CUBICULO EN UCI PAR PACIENTES DE MAXILOFACIAL.(
 COLOCACION DE PUERTA, CAMBIO DE LAMPARA)
- SE CAMBIARON LOS GAVINETES A GABINIETE EN POLIMETAL EN EL AREA DE UCI
- SE HABILITO UN CUBICULO PARA EL AREA DE ADMISIONES, (COLOCACION DE MAMPARA Y TOPE EN CRISTA PARA DIVIR EL ESPACIO)
- REPARACION DE LA MAQUINA DE HACER HIELO DEL AREA DEL COMEDOR.
- MANTENIMIENTO (RELLENADOS) DE LOS EXTINTORES DE TODO EL HOSPITAL
- SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LAVADORAS Y SECADORA INDUSTRIAL DEL CENTRO
- SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRETIVO A LOS CUATROS ASCENSORES CAMILLEROS
- SE REALIZO CAMBIOS DE BATERIAS AL BACO DE LA SUBESTACION ELECTRICA.



				Log	rado
lcuerdos	/ Compromisos/Recomendaciones	Responsable	Plazo De Ejecución	SI	NO
1	. PLANTA FISICA		T THE STORE	77	
		VANESSA ALMONTE	A TIEMPO	X	
2	INSPECCION GENERAL CAMBIO DE CORREA COMPROBAR EL LÍQUIDO REFRIGERANTE, LAS MANGUERAS, LAS ABRAZADERAS Y LAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD LAS CHUMACERAS	JUAN CARLOS ACEVEDO	A TIEMPO	X	
3	. HERRERIA	RENZO SANTOS	A TIEMPO	X	
		ILLIVZO BANTOS	ATILIMIO	Α	
4.	Cambio De filtros (aceite, gasoil, aire) CAMBIO DE ACEITE CHEQUEO DE TARJETA REGULADORA DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA CHEQUEO DE BANCO DE BATERIA SUB- ESTACION ELECTRICA CHEQUEO DE SISTEMA DE CONTROL DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA	ALEJANDRO CORONADO CARLOS MALENA	A TIEMPO	X	
5.	P'LOMERIA CHEQUEO SISTEMA CONTROL BOMBAS CISTERNAS LIMPIEZA DE IMBORNALES AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES CHEQUEO LINEA DE ACUEDUCTO INSPECCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CENTRAL, HEMODIALISIS Y CIRUGIA	NARCISO LORA EDDISON FIDEL SAMUEL PEÑA	A TIEMPO	X	
6.	CALDERA CHEQUE SISTEMA DE CONTROL LIMPIEZA DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE CHEQUEO DE TUBO DE CALDERA	GREGORIO GUTIERREZ	A TIEMPO	X	
7.	CHEQUEO DIARIO DEL ESTADO DE PINTURA DEL CENTRO. PINTURA DE MUROS, PINTURA DE INMOBILIARIOS PINTURA EN PARQUEOS PINTURA EN CALZADA PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ	A TIEMPO	X	
8.	CHEQUEO DIARIO Y REPARACION DE EXTRACTORES CHEQUEO DIARIO DE MOTORES DE MANEJADORAS REBOBINADO Y	AMBIORIS JIMENEZ MIGUEL GERMAN	A TIEMPO	X	



Formulario de


COLOCACION DE MOTORES ELECTRICOS

MANUEL PICHARDO


Anexos













SEÑALIZACION DEL PARQUEO DE LA AMBULANCIA Y CAMBIO DE PINTURA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA





PINTURA DE LA COCINA DEL SALON DE ACTOS Y OPERATIVO DE PINTURA DE LAS PUERTAS DE LOS INTERNAMIENTOS DEL 1ER


























HABILITACION DEL SALON DE ANESTECIOLOGIA Y SU OFICINA















CIBAO CENTRAL
Informe

HABILITACION DE AREA DE ADMICIONES Y ARCHIVO

ulario de












TRABAJOS DE HERRERIA
















Formulario de













TRABAJOS DE HERRERIA







CAMBIOS DE ILUMINARIAS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR













Informe

Formulario de

TRABAJOS DE PLOMERIA




















Página 14 de 20



Formulario de

TRABAJOS DE PLOMERIA























Página **15** de **20**



























MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA LAVADORA Y SECADORAS INDUSTRIALES









MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA no. 1 Y no. 2






Página 18 de 20





MANTENIMEINTO CORRECTIVO A LOS ASCENSORES CAMILLERO









CIBAO CENTRAL

Informe



Lista de Participación para Actividades

GC-FO-001 Versión: 03 Fecha de aprobación: 01/12/2020

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 4.1.1.6.02

Reunión Realizada: Virtual			Fecha: Lugar/l	Fecha: 25/4/2022 Lugar/Plataforma: Salon de Actos
Presencial 🗸			Hora:	10:00 a. m.
		Participantes		
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/I nstitución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Landy America	For Man June	Hambriming.	Usnows Amorda	1
San	alent july	Bulenghal	Pro- I AND TO THE PRO-	
Watting RINAS	Some some	Host know		
Massey Steps	En Innie	Sumuls	MARKET	
me has	ence be ansported	Servino general	Che Che	anguerosas & Holmedica
Alla non majori.	Serretain	Sensition Social	Albanon 4.0.	
Ham Cados Accuado	Enc. de A/Acondi	Mantenmento	marketado	Juancarlosas/c/o) 9m
Danel College	Sonc. Marto	Hantenmen &		
(- (- This is a second second