



Ayuntamiento Municipal Sabana Grande de Palenque,

Una Gestión Transparente

RNC: 414-000245

ALCALDIA MUNICIPAL

“AÑO DEL FOMENTO A LA INNOVACION Y LA COMPETIVIDAD”

Minuta de actividad, Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo Municipal de Palenque, realizado el día **09** del mes Julio a las **04: p.m** del año en curso.

Participantes:

José Manuel Mejía Sánchez: Alcalde Municipal

Dr. Manuel Ant. Valdez Paulino: presidente del concejo

Ángela Dipre: Regidora

Yhency José Brazoban: Regidor

Roberto Valette: Contralor Municipal

Damián Guerrero Zapata: Tesorero Municipal

Marelis Espinosa: C.S.M

Julio Cesar Perdomo Valdez: C.S.M

Úrsula Valdez: C.S.M

Andrés Medida: C.S.M

José Manuel Tejeda Báez: C.S.M

Quilvio Madera: Representante del ingeniero de la Obra

Pedro Julio Báez: Múncipe.

Rosa Beltre Pérez: Enc. Presupuesto participativo

Desarrollo:

Luego de dar la bienvenida a los presentes en la actividad se le cedió la palabra al señor Amparo Tapia, quien es técnico en Fedomu, el cual expreso que la Ley establece que una vez que se asume el compromiso de trabajar con Presupuesto Participativo la Ley manda que dos veces al año el Alcalde diga cómo va el avance de la Obra:

Calle Mauricio Baez Esq. Duarte, Sabana Grande de Palenque, Rep. Dom.

Tel. 809-243-2272, ayuntamientopalenque@hotmail.com

Informe Técnico: Quilvio Madera representante de la parte de ingeniería expresando que la obra está en 74% de su construcción, expresando que es una obra moderna y cumple los requisitos y etiquetas de calidad y que estima que hará la entrega el próximo 10 de Agosto del año en curso.

Informe Financiero: estuvo a cargo del señor Alcalde Municipal quien en sus palabras expreso que el desarrollo de la obra va de acuerdo como se había planeado, el Presupuesto de la Obra es de **Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Cinco Mil con Veinte y un Centavos (RD\$ 5, 352,335.21)**. Y hasta ahora se ha pagado **Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil pesos (RD\$ 1, 450,000.00)**. Para finalizar expreso que se tiene que realizar la cubicación de la obra por la Liga Municipal, la cual puede ascender o bajar el presupuesto, y que al igual que todas las obras realizadas están los soportes de la misma en el departamento financiero.

Para finalizar su participación informo que se tiene pautado inaugurar esta importante obra este 16 de Agostos Dios mediante.

De su parte ambos informes expresados por la parte técnica y la parte financiera a los presentes en la actividad, fueron vistos como buenos y validos por lo mismo se mostraron satisfechos con los informes.



Rosa Beltré Pérez
Licda. Rosa Beltré Pérez
Enc. Concejo Municipal





Ayuntamiento Municipal Sabana Grande de Palenque,
Una Gestión Transparente
RNC: 414-000245
ALCALDIA MUNICIPAL
“AÑO DEL FOMENTO A LA INNOVACION Y LA COMPETIVIDAD”

**Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo Municipal de
Palenque, realizado a la 4:00 pm. el 09 de julio de 2019**



Municipio Palenque
Actividad:

Rendición de Cuentas P.P.
9-Julio-2019
4:00 p.m.

Participants:
Antonio Ordoñez

1. José Manuel Mejía Acosta
2. ~~_____~~ Residente
3. ~~_____~~ Regidor P.P.
4. Gregorio Ojeda V.
5. José del Bernal Baez
6. Julio César Perdomo Vaidéz
7. Marcel Espinosa
8. Ursula Vidal
9. Damán Guerrero Zapata Tesoro
10. Roberto Valette - Cabrer
11. PEDRO JULIO BAEZ
12. ANDRÉS MEDINA PASTOR
- 11 HENRY HERNÁNDEZ EPÍFANIO