

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Dirección o Departamento:

Fecha

28/4/22

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

Reporte seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructuras trimestre Enero-abril 2022.

DESARROLLO DEL INFORME

Por este medio le hacemos conocimiento del estatus del plan de mantenimiento para el cuatrimestre Enero - abril 2022.

Previsto para este periodo:

- Sistema de bombeo de agua
- Caldera
- Sistema de contra incendio
- Lavadoras
- Secadoras
- Arco en C
- Electrocauterio
- Máquinas de anestesia
- Lámpara de cirugía
- Monitor de signos vitales
- Desfibrilador
- Ventilador
- Rayos X
- Muebles
- Pintura

Ejecutado:

- **Sistema de bombeo:**

El transductor se cambió en el mes de marzo por el personal del hospital.

- **Sistema contra incendio:**

Se le hacen los chequeos rutinarios semanales, el cambio de aceite aún no se realiza.

- **Lavadoras:**

Se realizó el chequeo rutinario según lo contemplado en el plan.

Se habilitó la lavadora de pediatría que tenía más de un año fuera de servicio.

- **Secadoras**

Los filtros de pelusa se limpian semanal.

- **Monitor de signos vitales**

Se realizo la cotización de los cables y sensores para los monitores de signos vitales de UCI y quirófanos, Aun espera de la compra.

- **Lampara de Cirugía**

Mantenimiento realizado por nuestro técnico Biomedico

- **Ventiladores**

Se solicito la cotización a la compañía Medtronic y se entregó a la dirección del hospital y al SNS, estamos en la espera de la autorización de la dirección.

- **Desfibriladores**

Mantenimiento realizado por nuestro técnico Biomédico

- **Rayos x**

Mantenimiento mensual realizado por la compañía Medtron.

- **Tomógrafo**

Mantenimiento mensual realizado por la compañía Seminsa.

- **Pintura**

Mantenimiento no se realizará hasta terminar el proceso de remozamiento del fino del centro

- **Muebles**

Reparación de escritorios, sillas y bancada según sea solicitada.

RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS

Electrocauterios y arco en C en reparación y mantenimiento en el momento de este informe.



RESPONSABLES

Elaborado por: **Ing. Stanley De Leon**

Entregado a: **Lic. Joaquín Rodríguez**

Firma y sello
de recibido:

