

Nombre Establecimiento: Hospital Provincial Ricardo Limardo

Dirección O Departamento: Mantenimiento

Fecha 1/2/2022

Tema actividad:

EJECUCION MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ENERO

Cuerpo

Durante el mes de enero se llevaron diferentes tipos de trabajos a nivel de plomería, electricidad, aire acondicionado y pintura, en varias áreas del hospital los cuales garantizaron la eficiencia y presentación de servicios en la mismas.

En cuanto a los **trabajos eléctricos** fueron revisados y corregidas las luminarias del pasillo de la cocina, los baños de los empleados y el pasillo del patio.

En los trabajos de **pintura** fueron ejecutados trabajos de acondicionamiento del patio y se dio terminación de pintura al área de emergencia de adulto y pediátrica.

En los trabajos de **plomería** llevamos a cabo las reparaciones del desagüe de 3 pulgadas de la cocina y la reparación del tinaco del área de oxígeno.

Listado anexo de ejecución de trabajos de mantenimiento y averías.

Total averías resueltas: 19

Ing. Ángel Joel Revollo
Encargado de Mantenimiento

Lic. Fabio Villalón
Administrador



Listado de averías resueltas en el mes de enero

Fecha	Tipo de trabajo	Área	Estado	N. de averías
1/1/2022	Reparación de interruptor doble	Habitación de los médicos generales	Completado	
4/1/2022	Reparación delava manos	Habitación de los médicos generales	Completado	1
5/1/2022	Instalación de toma corrientes	Patio	Completado	
5/1/2022	Reparación delava manos	Emergencia	Completado	1
6/1/2022	Reparación de regulador de gas	Vacuna	Completado	1
6/1/2022	Reparación depuerta	Salud mental	Completado	1
6/1/2022	Reparación dellavín	Pabellón B	Completado	1
7/1/2022	Reparación detubería de 1 ½	Osmosis	Completado	1
7/1/2022	Reparación deinodoro	Dirección	Completado	1
8/1/2022	Instalación dereflector led	Patio	Completado	
11/1/2022	Reparación decompresor	Odontología	Completado	1
11/1/2022	Terminación de pintura	Patio	Completado	
12/1/2022	Instalación dellave de choro	Patio	Completado	
13/1/2022	Reparación delampara	Odontología	Completado	1
14/1/2022	Reparación detubería 3	Cocina	Completado	3
15/1/2022	Reparación decamillas	Emergencia	Completado	
18/1/2022	Mantenimientopreventivo de la planta eléctrica		Completado	
18/1/2022	Fumigación delperímetro	Hospital completo	Completado	
19/1/2022	Reparación delava manos	UCI adultos	Completado	1
20/1/2022	Terminación depintura	Emergenciapediátrica	Completado	
20/1/2022	Reparación de aire acondicionado	Laboratorio	Completado	1
21/1/2022	Reparación de inodoro	Pabellón B	Completado	1
22/1/2022	Limpieza de trampa de grasa	Cocina	Completado	
25/1/2022	Fumigación delperímetro	Hospital completo	Completado	
26/1/2022	Instalación de aire acondicionado	Emergenciapediátrica	Completado	
26/1/2022	Reparación decontactor	Laboratorio	Completado	1

27/1/2022	Terminación de pintura	Emergencia	Completado	
27/1/2022	Instalación de toma corriente	Oxígeno	Completado	
28/1/2022	Instalación de porta candado	Oxígeno	Completado	
28/1/2022	Reparación de lavín	Farmacia	Completado	1
28/1/2022	Instalación de llave de choro	Oxígeno	Completado	
28/1/2022	Reparación de interruptor	Cuarto eléctrico	Completado	
28/1/2022	Instalación de rosetas	Baños de empleados	Completado	
29/1/2022	Reparación de trampa de grasa	Cocina	Completado	2
30/1/2022	Reparación de ascensor	Puerta principal	Completado	

Total, de averías resueltas 19

Nombre Establecimiento: Hospital Provincial Ricardo Limardo

Dirección O Departamento: Mantenimiento

Fecha

1/3/2022

Tema actividad:

EJECUCION MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FEBRERO

Cuerpo

Durante el mes de FEBREERO se llevaron diferentes tipos de trabajos a nivel de plomería, electricidad, aire acondicionado y pintura, en varias áreas del hospital los cuales garantizaron la eficiencia y presentación de servicios en la mismas.

En cuanto a los **trabajos eléctricos**: se iluminó el área de emergencia, trauma shock y emergencia pediátrica.

En los trabajos de **pintura**: se pintaron los contenes del patio trasero, se le dio terminación de pintura a el cuarto de la planta eléctrica, y la terminación de pintura del cubículo de triaje.

En los trabajos de **plomería**: se llevó a cabo la instalación de una bomba de SHP para abastecer las cisternas también se repararon los lava manos de la cocina y el fregadero

Listado anexo de ejecución de trabajos de mantenimiento y averías.

Total averías resueltas: 50


SERVICIO REGIONAL DE SALUD
Ing. Angel Joel Revieso
Encargado de Mantenimiento

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO
RICARDO LIMARDO
MANTENIMIENTO
Ldo. Fabio Martínez
Administración





Listado de averías resueltas en el mes de Febrero

Fecha	Tipo de trabajo	Área	Estado	N. de averías
1/2/2022	Reparación de breakers de 16 amperes	Cuarto eléctrico emergencia	Completado	1
2/2/2022	Reparación delava manos	Laboratorio	Completado	1
	Instalación deroseta	Patio	Completado	
	Reparación debuzón de sugerencia	Pabellón A	Completado	1
	Terminación depintura de contenes	Patio trasero	Completado	
3/2/2022	Instalación de bomba de aguade SHP	Cisterna Principal	Completado	
4/2/2022	Reparación de lámparas led 2x2	Emergencia	Completado	1 5
5/2/2022	Reparación de camilla	Emergencia	Completado	1
	Reparación defregadero	Cocina	Completado	1
8/2/2022	Reparación de toma corrientes	Morgue	Completado	2
	Reparación de lámparas led 2x2	Emergencia pediátrica	Completado	5
	Reparación defregadero	Lavandería	Completado	1
9/2/2022	Reparación detinaco	Cocina	Completado	1
	Sellador de techo	Planta eléctrica	Completado	
10/2/2022	Reparación detoma corriente	SAI	Completado	1
	Reparación depuerta	SAI	Completado	1
	Reparación de llavín	Hemodiálisis	Completado	1
11/2/2022	Instalación de pestillo	Cocina	Completado	
	Reparación de inodoro	Baño de empleados	Completado	1
12/2/2022	Reparación de tinaco	Neonatal	Completado	1
15/2/2022	Reparación de Lámparas led	Trauma shock	Completado	4
	Reparación de Terminación depintura	Farmacia central	Completado	
25/2/2022	Reparación deducto de ventilación	Ósmosis	Completado	2
26/2/2022	Instalación depestillo	Cocina	Completado	
	Reparación delava manos	Subdirección	Completado	1

Nombre Establecimiento: Hospital Provincial Ricardo Limardo

Dirección O Departamento: Mantenimiento

Fecha 1/4/2022

Tema actividad:

EJECUCION MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS MARZO

Cuerpo

Durante el mes de MARZO se llevaron diferentes tipos de trabajos a nivel de plomería, electricidad, aire acondicionado y pintura, en varias áreas del hospital los cuales garantizaron la eficiencia y presentación de servicios en la mismas.

En cuanto a los **trabajos eléctricos**: se iluminaron el laboratorio de patología y colocamos taponés en los registros eléctricos que no se utilizaban en el área de laboratorio también se dio terminación eléctrica a lo que es la nueva oficina de psicología.

En los trabajos de **pintura**: se le dio terminación de pintura a puerta principal del área de emergencia, contenes del patio trasero.

En los trabajos de **plomería**: se llevó a cabo la instalación de un cheque de 1 ½ en el área de neonatal también se repararon los lavamanos de las áreas de emergencia, rayos x, cocina, comedor, neonatal, maternidad, pabellón A y pediatría.

La administración se compromete a destinar un 25% del presupuesto mensual para el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las áreas del hospital y la reparación de las averías eléctricas, de plomería y el mantenimiento de los aires acondicionados y la pintura de las diferentes áreas.

Listado anexo de ejecución de trabajos de mantenimiento y averías.

Total averías resueltas: 43



Listado de averías resueltas en el mes de Marzo

Fecha	Tipo de trabajo	Área	Estado	N. de averías
1-3-2022	Instalación de cheque de 1 ½	Neonatal	Completado	1
2-3-2022	Reparación de gabeteros	Unidad de Hemodiálisis	Completado	4
	Reparación de llavín	Consultorio de odontología	Completado	1
3-3-2022	Reparación de breaker de 32amperes	Bomba Principal	Completado	1
	Reparación delava manos	Emergencia	Completado	1
	Instalación de aire acondicionado	Utesa	Completado	
4-3-2022	Reparación de lava manos	Neo natal	Completado	
	Reparación de lámparas	Farmacia interna	Completado	2
5-3-2022	Reparación de lampara	Tópico de cura	Completado	1
	Reparación detubería de 1 1/2	Cocina	Completado	1
	Reparación de llavines	Tópico de cura	Completado	2
8-3-2022	Reparación de lava manos	Maternidad	Completado	1
9-3-2022	Reparación de desagüe de 2	Patio trasero	Completado	1
10-3-2022	Limpieza de desagüe	Patio trasero	Completado	
	Reparación de lava manos	Pabellón A habitación 11	Completado	1
11-3-2022	Reparación de lava manos	Pediatría	Completado	2
12-3-2022	Reparación delampara	Archivo	Completado	1
	Reparación detubería de ½	Cocina	Completado	1
15-3-2022	Reparación de lava manos	Pabellón A habitación 10	Completado	1
	Reparación de llave de chorro	Patronato	Completado	1
16-3-2022	Reparación de lampara	Banco de sangre	Completado	1
17-3-2022	Reparación de lava manos	Consultorio de ginecología	Completado	1
18-3-2022	Reparación de inodoro	Pabellón A habitación 10	Completado	1



	Terminación eléctrica	Oficina de psicología	Completado	
	Reparación detramo	Oficina de seguridad	Completado	1
19-3-2022	Reparación de lampara	Hemodiálisis	Completado	1
	Instalación de tapones registro eléctricos	Laboratorio	Completado	3
	Reparación de toma corriente	Laboratorio	Completado	1
	Instalación de tramos	Oficina de limpieza	Completado	
22-3-2022	Reparación deadaptador de 1	Bomba de diálisis	Completado	1
	Reparación de interruptor	Baño publico	Completado	1
23-3-2022	Reparación delampara	Patología	Completado	2
24-3-2022	Reparación de lampara	Banco de sangre	Completado	1
25-3-2022	Reparación detubería de 1 ½	Bomba principal	Completado	1
	Reparación de bomba de 5HP	Osmosis	Completado	1
26-3-2022	Terminación depintura	Puerta de emergencia	Completado	
29-3-2022	Reparación delava manos	Rayos x	Completado	1
	Reparación delava manos	Comedor	Completado	1
30-3-2022	Reparación delava manos	Cocina	Completado	1
	Reparación delava manos	Hemodiálisis	Completado	1
31-3-2022	Reparación depuerta	Laboratorio	completado	1

Total de averías: 43



Nombre Establecimiento: Hospital Provincial Ricardo Limardo
Dirección O Departamento: Mantenimiento

Fecha 1/5/2022

Tema actividad:

EJECUCION MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ABRIL

Cuerpo

Durante el mes de ABRIL se llevaron diferentes tipos de trabajos a nivel de plomería, electricidad, aire acondicionado y pintura, en varias áreas del hospital los cuales garantizaron la eficiencia y presentación de servicios en la mismas.

En cuanto a los **trabajos eléctricos**: se dio terminación eléctrica de la oficina de psicología, la iluminación completa del pasillo de los consultorios médicos también reparamos las lámparas del salón de conferencia del tercer nivel.

En los trabajos de **pintura**: se terminó el trabajo de pintura a la consejería de psicología en el área del banco de sangre, también le dimos una terminación de pinturas a los portales del primer nivel y a las áreas de sonografía y hotelería hospitalaria.

En los trabajos de **plomería**: se llevó a cabo la instalación de un desagüe de 2 pulgadas y una tubería de ¾ de agua potable para el área de patología

Listado anexo de ejecución de trabajos de mantenimiento y averías.

Total averías resueltas: 60

[Firma]
Ing. Ángel Lozano Reinoso
Encargado de Mantenimiento
HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO
RICARDO LIMARDO
MANTENIMIENTO
NC

[Firma]
Lic. Fabio Martínez
Administrador
HOSPITAL PROVINCIAL
RICARDO LIMARDO
ADMINISTRACIÓN
NC

Listado de averías resueltas en el mes de abril

Fecha	Tipo de trabajo	Área	Estado	N. de averías
1-4-2022	Reparación de lampara	Estación de enfermería pabellón A	Completado	1
	Reparación de freezer	Laboratorio	Completado	1
	Insolación de aire central	Observación emergencia	Completado	2
2-4-2022	Reparación de lampara	Banco de sangre	Completado	1
5-4-2022	Reparación de lava manos	Pediatría	Completado	1
6-4-2022	Terminación eléctrica	Psicología	Completado	
7-4-2022	Reparación de lampara	Maternidad	Completado	1
8-4-2022	Reparación de toma corriente	Pabellón A habitación 10	Completado	1
	Reparación de lámparas	Recepción	Completado	13
9-4-2022	Reparación de lampara	Maternidad	Completado	1
	Instalación de aire acondicionado	Auditoria medica	Completado	
	Reparación de llavín	Administración	Completado	1
	Tintado de ventanas	Triaje	Completado	
11-4-2022	Reparación de lámparas led	Primer nivel	Completado	7
12-4-2022	Reparación de lámparas led	Primer nivel	Completado	13



	Instalación de aire acondicionado	Psicología	Completado	
	Reparación de lámparas	Salón de conferencia tercer nivel	Completado	4
13-4-2022	Reparación de lámpara	Laboratorio	Completado	1
	Reparación de llave de chorro	Pediatría	Completado	1
14-4-2022	División de MDF	Psicología	Completado	
	Instalación de dispensadores	Primer nivel	Completado	
15-4-2022	Tintado de ventanas	Auditoria medica	Completado	
	Tintado de ventanas	Observación emergencia	Completado	
	Reparación de lava manos	Baños públicos	Completado	1
16-4-2022	Terminación de pintura	Banco de sangre	Completado	
	Terminación de pintura	Sonografía	Completado	
19-4-2022	Terminación de pintura	Hotelería hospitalaria	Completado	
20-4-2022	Instalación de toma corriente	Uci segundo nivel	Completado	
21-4-2022	Reparación de breaker de 10	Vacuna	Completado	1
22-4-2022	Reparación de fregadero	Lavandería	Completado	1
23-4-2022	Reparación de breaker de 32	Pediatría	Completado	1
25-4-2022	Reparación de llave de paso de 1	Osmosis	Completado	1
26-4-2022	Instalación de desagüe de 2	Patología	Completado	

	Instalación de tubería de ¾	Patología	Completado	
--	-----------------------------	-----------	------------	--



Reporte



	Reparación de lampa	Emergencia pediátrica	Completado	1
27-4-2022	Instalación de dispensadores de papel	Baños públicos	Completado	
28-4-2022	Reparación de puerta	Archivo	Completado	1
	Reparación de lava manos	Rayos X	Completado	1
29-4-2022	Reparación de Y	Hemodiálisis	Completado	1
	Reparación de llavín	Salud mental	Completado	1
30-4-2022	Reparación de llavín	Farmacia	completado	1
30-4-2022	Mantenimiento correctivo auto claves de 75 litros	Cirugía	Completado	3
30-4-2022	Reparación de máquina de anestesia	Cirugía	Completado	3
30-4-2022	Reparación de termo incubadoras	Neonatal	Completado	2
30-4-2022	Mantenimiento correctivo de termo cunas	Neonatal	Completado	2

Total de averías: 60

Nombre Establecimiento: Hospital Provincial Ricardo Limardo

Dirección O Departamento: Mantenimiento

Fecha

1/6/2022

Tema actividad:

EJECUCION MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Mayo

Cuerpo

Durante el mes de mayo se llevaron diferentes tipos de trabajos a nivel de plomería, electricidad, aire acondicionado y pintura, en varias áreas del hospital los cuales garantizaron la eficiencia y presentación de servicios en la mismas.

En los **trabajos eléctricos**: se reparó la lámpara del quirófano #3 del área de cirugía y la lámpara del consultorio de electrocardiograma.

En los trabajos de **pintura**: logramos darle terminación de pintura a el comedor de empleados, la oficina de mantenimiento y a las salas 2 y 3 de emergencia pediátrica.

En los trabajos de **plomería**: se llevó a cabo la instalación de un cheque de $\frac{3}{4}$ para tinaco del área de cirugía y un tinaco de 410 galones para los auto claves del área de esterilización para mejorar el suministro de agua en la misma, también se instaló una bomba de agua potable de 3HP la cual será usada para suministrar directamente a los tinacos mejorando el abastecimiento de agua potable para el hospital.

En los trabajos de **aire acondicionado**: fueron instalados 5 aires acondicionados los cuales se corrigieron por falta de climatización el área de trauma shock, el salón de conferencia, el laboratorio de patología, la oficina de limpieza y la oficina de mantenimiento también se instaló un extractor en cuarto electro de emergencia el mejorará la ventilación en dicho cuarto y mantendrá la temperatura a un nivel ambiente.

Listado anexo de ejecución de trabajos de mantenimiento y averías.

Total averías resueltas: 29

Ingeniero Angel José Revino
Encargado de Mantenimiento

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO
RICARDO LIMARDO
MANTENIMIENTO

NC



Listado de averías resueltas en el mes de mayo

Fecha	Descripción del Trabajo	Área	Estado	N. Averías
3/5/2022	Reparación del inodoro	Cirugía	Completado	1
4/5/2022	Reparación de tubería de 1 ½	Hemodiálisis	Completado	2
	Instalación de aire acondicionado 18,000 BTU	Trauma shock	Completado	
	Tintado de ventanas	Trauma shock	Completado	
5/5/2022	Creación de tramos	Hemodiálisis	Completado	
	Instalación de aire acondicionado 12,000 BTU	Patología	Completado	
6/5/2022	Reparación de lampara	Consultorio electrocardiograma	Completado	1
	Reparación de lampara	Quirófano #3	Completado	1
	Reparación de lampara	Maternidad	Completado	1
7/5/2022	Terminación de pintura	Comedor	Completado	
18/5/2022	Instalación de aire acondicionado 18,000 BTU	Salón de conferencia emergencia	Completado	
	Instalación de dispensadores	Cirugía, hemodiálisis y laboratorio	Completado	
19/5/2022	Creación de tramos	Almacén	Completado	
20/5/2022	Insolación de aire central	Ginecología emergencia	Completado	
21/5/2022	Reparación de tubería de ¾	Oficina de oxígeno	Completado	3
	Reparación de bomba de 1HP	Laboratorio	Completado	1
24/5/2022	Reparación de ducha	Maternidad habitación #7	Completado	1
25/5/2022	Terminación de pintura	Pasillo de emergencia pediátrica	Completado	



26/5/2022	Reparación defreezer	Cafetería	Completado	1
27/5/2022	Reparación de gabeteros	Pabellón B estación de enfermería	Completado	2
	Terminación de pintura	Emergencia pediátrica sala 2 y 3	Completado	
	Tintado de ventanas	Laboratorio	Completado	
28/5/2022	Mantenimiento correctivo máquina de anestesia	Cirugía	Completado	5
	Mantenimiento correctivo monitor fetal	Maternidad	Completado	1
31/5/2022	Limpieza detrapa de grasa	Cocina	Completado	

Nombre Establecimiento: Hospital Provincial Ricardo Limardo

Dirección O Departamento: Mantenimiento

Fecha 29 junio 2022

Tema actividad:

EJECUCION DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO JUNIO

Cuerpo

Reporte de junio donde se llevamos a cabo diferentes tipos de trabajos a nivel de plomería, electricidad, aire acondicionado, y pintura en varias áreas del hospital los cuales eficientizaron los servicios en dichas áreas.

En los **trabajos eléctricos:** se reparó las lámparas del consultorio de odontología también las de la sala 4 de emergencia pediátrica.

En los **trabajos de pintura:** se terminaron de pintura a la entrada de emergencia de adultos y emergencia pediátrica también pintamos la habitación de enfermeras del pabellón B.

En los **trabajos de plomería:** se llevó a cabo la reparación de la tubería de 1 ½ que alimenta la unidad de hemodiálisis.

Anexo realacion de trabajos realizados



Fecha	Descripción del Trabajo	Área	Estado	N. Averías
1/6/2022	Reparación de consola VRF	Emergencia Cirugía	Completado	2
	Reparación de breaker de 32 amperes	TVH	Completado	2
2/6/2022	Terminación	Entrada de	Completado	



Reporte



	de pintura	emergencia		
3/6/2022	Reparación de desagüe de ½ PVC	Laboratorio	Completado	1
4/6/2022	Terminación de pintura	Consultorio de odontología	Completado	
	Reparación de lámparas	Consultorio de odontología	Completado	3
7/6/2022	Terminación de pintura	Sala 4 de pediatría	Completado	
	Reparación de lámpara	Sala 4 de pediatría	Completado	3
	Instalación de dispensadores	Dirección Administración Rayos x	Completado	
8/6/2022	Reparación de lámparas	Hemodiálisis	Completado	3



Ing. José Sánchez

001-1497757-2

Ventas, Reparación de Equipos Médicos, Lavadora, Gases Médicos

C/ La Isabela #07, esq. Pura Valoy, Sto. Dgo. Oeste
Tel.: (809) 286-8926 / Cel.: 829-697-7948



FACTURA:

No. B150000233

Fecha: Enero 25, 2022

SEÑORES:
HOSPITAL PROVISIAL RICARDO LIMARDO
RNC: 4300-45969

ATENCIÓN: Depto. Compras
TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:

TERMINOS DE PAGO	EJECUTIVO DE CUENTAS
	F

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	4	Unidades	Reparacion de camillas de cirugia	32,000.00	128,000.00
2			Pintura Fabricacion de los puños Cambio de aceite Mantenimiento a todo el sistema mecanico (no accedian a posiciones)		
GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTROS SERVICIOS					
Sub-Total					128,000.00
ITBIS-18%					23,040.00
TOTAL GRAL					151,040.00

Forma de pago:

Efectivo:

Cheque:

Deposito:

José Sánchez Yanbe Bido
Firma Autorizada





FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4

FACTURA

CLIENTE: HOSPITAL EDUARDO LIMAARDI
RFC: 430-0038-9
DIRECCION: AV. MANOLO YANEAZ, JUNYUO, PUERTO PLATA, REP. DOM.
TELEFONO: 809-070-0126 // 809-354-0818
CONTACTO: DIRECCION ADMINISTRACION

FECHA: 12/5/2022
NUMERO: F23 006/22
RCP: B1550000189 VALIDO HASTA 31/12/2023
REGIMEN: GUBERNAMENTAL
CONDICION: CREDITO 30 DIAS


ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB TOTAL	ITBIS
1	SERV-01HDMC8	REPARACION DE PANEL DIGITAL DETECTOR DE IMÁGENES DE RAYOS X. ATLAIM. ATAL9-1717, SERIE: A913173L2, REEMPLAZO DE HDMI CONTROL BOARD.	1	18,000.00	18,000.00	3,240.00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE RAYOS X FIJO, SEDECAL TXR, SERIAL: 072316. INCLUYE: * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. * REACORDIONAMIENTO Y REEMPLAZO DE CABLES DE FRENOS Y VALVULA SOLEOIDE, AJUSTE Y LUBRICACION DE LA MESA FLOTANTE.				
2	SERV-01RXTX8	LUBRICACION DE LAS TORRES DEL TURO Y BUCKY. * AJUSTE Y CALIBRACION DE LAS MEDICIONES DE KV, mA, mAs Y CALIBRACION DEL TURO. * MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DIGITAL, SOFTWARE, CPU. * SERVICIOS PROFESIONALES. * GASTOS OPERACIONALES. * PUESTA EN MARCHA.	1	78,000.00	78,000.00	14,040.00
VER ORDEN DE TRABAJO ANEXA						

	SUB TOTALES RD\$	96,000.00	17,280.00
NOTAS IMPORTANTES: DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS DE MATERIAL PLASTICO NO INCLUYE GARANTIA DESPUES DE RECIBIDO CONFORME.		TOTAL A PAGAR RD\$	113,280.00

CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA No. 15573

REALIZAR PAGO A NOMBRE DE FEC BIOMEDICAL SRL

MANTENERSEVA CUENTA CORRIENTE No. 1401072009



RECIBIDO POR:



FEC
Biomedicals S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4


CONDUCE


Fecha	12/05/2022
No. Conduce	CD-2022-070
Contacto	DIRECCION/ADMINIS

CLIENTE

NOMBRE	HOSPITAL RICARDO LIMARDO
DIRECCION	AV. MANOLO TAVAREZ JUSTO, PUERTO PLATA, REP. DOM.
TELEFONO	09-970-0136// 809-351-0813

CANT.	DESCRIPCION
1	REPARACION DE PANEL DIGITAL DETECTOR DE IMÁGENES DE RAYOS X, ATLAIM, ATAL9-1717, SERIE: A913173L2, REEMPLAZO DE HDMI CONTROL BOARD.
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE RAYOS X FIJO, SEDECAL TXR, SERIAL: G72316. INCLUYE: * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. * REACONDICIONAMIENTO Y REEMPLAZO DE CABLES DE FRENOS Y VALVULA SOLEOIDE, AJUSTE Y LUBRICACION DE LA MESA FLOTANTE. * LUBRICACION DE LAS TORRES DEL TUBO Y BUCKY. * AJUSTE Y CALIBRACION DE LAS MEDICIONES DE KV, mA, mAs Y CALIBRACION DEL TUBO. * MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DIGITAL, SOFTWARE, CPU. *SERVICIOS PROFESIONALES. *GASTOS OPERACIONALES. *PUESTA EN MARCHA.

Entregado Por:  12/5/2022



Recibido Por:



FECCI
Biomedicals R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 829-545-4270
Email: fecciomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4

558

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE:

Dirección

Hospital Ricardo Limardo
Puerto Plata

RNC:

Fecha de Recepción
04/05/2022

Código de Garantía:

Código de inventario:

Tipos

Panel Sistema DR.

Ubicación del Equipo

Rayos X

Marca

ATAL

Modelo

ATLAIM 9

Serie:

A913173L2

Fabricante:

Fecha Fabricación

/ /

Servicio a ejecutar:

MFP. MC. INSP. CAP. INST. OTROS

Responsable:

Ing. Franklin

Nombre del solicitante:

Administración

Descripción del trabajo solicitado:

Puerto HDMI dañado.

Firma y sello de autorización:

INFORMACION TECNICA

Fallas detectadas

- Desgaste
- Operación indebida
- Medio ambiente
- Baterías
- Mala instalación
- Accesorios
- Uso
- Desconocida

Medidas aplicadas

- Funcionamiento
- Seguridad
- Inventarización
- Modificación
- Calibración
- Capacitación
- Protección radiológica
- Asesoría técnica

INFORME Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Equipo presenta problema con la tarjeta control de conexión cable HDMI. Puerto Roto. Validar Software del sistema digital. Validación y conexión cable

Servicio real ejecutado:

Reparación

Fecha de cierre:

OBSERVACIONES GENERALES

Se procedió a sustituir tarjeta control con puerto HDMI.
Se validó software y se procedió a liberar espacio.
NOTA: Colocar los cables HDMI con precaución para evitar daño.

CONDICIONES DEL EQUIPO

Estado físico:

Estado funcional:

funcionando


Recibido

Nombre:

REGISTRO DE SERVICIO

Entregado por:

Firma y sello del técnico:



[Handwritten signature and stamp]



FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4

557

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE:

Hospital Ricardo Limardo

Dirección:

Puerto Plata

Fecha de Recepción:

04/05/2022

RNC:

Código de Garantía:

Código de inventario:

Equipo:

Rayos X fijo

Ubicación del Equipo:

Rayos X

Marca:

SEDECAL

Modelo:

TXR-BHF-210

Serie:

G-72316

Fabricante:

SEDECAL

Fecha Fabricación:

1/1

Servicio a ejecutar:

M.P. M.C. INSP. CAP. INST. OTROS

Responsable:

Ing. Franklin Claudio

Nombre del solicitante:

Administración

Firma y sello de autorización:

Deposición del trabajo solicitado:
Equipo No funciona, Requiere mantenimiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORME Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Fallas detectadas Medidas aplicadas

- Desgaste
- Operación indebida
- Medio ambiente
- O Baterías
- O Mala instalación
- O Accesorios
- O Uso
- O Desconocida
- O Funcionamiento
- O Seguridad
- O Inventarización
- O Modificación
- O Calibración
- O Capacitación
- O Protección radiológica
- O Asesoría técnica

Equipo no funcionan los frenos.
Equipo presenta desgaste en varias partes mecánicas.
Equipo requiere mantenimiento General.
Validar funcionamiento y Generador de rayos X.

Servicio real ejecutado:

Mantenimiento correctivo

Fecha de cierre:

04/05/2022.

OBSERVACIONES GENERALES

Se procedió a reparar Sistema de freno de torre del tubo, solenoide afectada (sustitución).
Se procedió a verificar funcionamiento del generador y tubo de Rx y radiaciones ionizantes.
Mantenimiento y lubricación General, mesa.
Bucky de pared, torre tubo Rx, Riol de piso, Limpieza General.

CONDICIONES DEL EQUIPO

Estado físico:


Bien

Estado Funcional:

100% funciona!

Recibido (información)

Nombre y sello del cliente:



ENTREGA DE SERVICIO

Entregado por:

Firma y sello del técnico:

[Firma manuscrita]



FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4

COTIZACION

CLIENTE: HOSPITAL RICARDO LIMAEDO
RUC: 48044786-6
DIRECCION: AV. MANOLO TAVAREZ JUNTO, PUERTO PLATA, REP. DOM.
TELEFONO: 809-970-0126 / 809-351-0813
CONTACTO: DIRECCION DE ADMINISTRACION

FECHA: 3/5/2022
NUMERO: C23 00274
VENDEDOR: TITULAR ESPINAL
ENTREGA: INMEDIATA
CONDICION: CANCELADO EN DIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB TOTAL	ITBIS
1	SERV-01HDMIB	REPARACION DE PANEL DIGITAL DETECTOR DE IMÁGENES DE RAYOS X, ATCLAIM, ATAL9-1717, SERIE: A913173L2. REEMPLAZO DE HDHJ CONTROL BOARD.	1	18,000.00	18,000.00	3,240.00
2	SERV-01RXTXR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE RAYOS X FIJO, SEDECAL TXR, SERIAL: G72316. INCLUYE: * LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. * REACONDICIONAMIENTO Y REEMPLAZO DE CABLES DE FRENSOS Y ALVULASOLEIDE, AJUSTE Y LUBRICACION DE LA MESA FLOTANTE. * LUBRICACION DE LAS TORRES DEL TUBO Y BUCKY. * AJUSTE Y CALIBRACION DE LAS MEDICIONES DE KV, mA, MAS Y CALIBRACION DEL TUBO. * MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DIGITAL, SOFTWARE, CPU. * SERVICIOS PROFESIONALES. * GASTOS OPERACIONALES. * PUESTA EN MARCHA.	1	78,000.00	78,000.00	14,040.00


SUB TOTALES RDS 96,000.00 17,280.00

TOTAL A PAGAR RDS 113,280.00

NOTA IMPORTANTE: GARANTIA NO INCLUYE POR HUMEDAD, USO INADECUADO, DESPUES DEL RECIBIDO CONSIDERAR LOS GASTOS DE Y SERVICIOS NO CUENTA GARANTIA.

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

REALIZAR PAGO A BANCOS DE FEC BIOMEDICAL, SRL



RECIBIDO POR:



Ing. José Sánchez


001-1497757-2

Ventas, Reparación de Equipos Médicos, Lavadora, Gases Médicos

C/ La Isabela #07, esq. Pura Valoy, Sto. Dgo. Oeste

Tel.: (809) 286-8926 / Cel.: 829-697-7948

Email: serviciosbido@hotmail.com



FACTURA:

B0100000243

Fecha: Mayo 20, 2022

SEÑORES:
HOSPITAL RICARDO LIMARDO
RNC: 4300-45969

ATENCION: Depto. Compras
TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:

TERMINOS DE PAGO	EJECUTIVO DE CUENTAS
60 días	F

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	Unidades	PLC XINJE 14 entrada 26 salidas	25,000.00	25,000.00
2	1	Unidades	Modulo entrada analogica	14,500.00	14,500.00
3	1	Unidades	Power suplay 100-240 V salida 24 VDC 10A	7,000.00	7,000.00
4	1	Unidades	Modulo de relay 10 unidades 24 VDC	8,500.00	8,500.00
5	1	Unidades	Modulo de relay 6 unidades 24 VDC	5,000.00	5,000.00
6	2	Unidades	Termocupla PT100	9,000.00	18,000.00
7	1	Unidades	Pantalla tactil Touchwin	26,000.00	26,000.00
8	1	Unidades	Cable de programacion TK 6070-DVP	5,500.00	5,500.00
9	1	Unidades	Caja de registro 600 x 800 x 200 mm	4,500.00	4,500.00
10	1	Unidades	Riel de metal	350.00	350.00
11	2	Unidades	Canaleta 1 1/2*1	700.00	1,400.00
12	1	Unidades	Trampa de vapor 1/2 Spirax sarco	13,000.00	13,000.00
13	1	Unidades	Selenoide para valvula de vapor	7,000.00	7,000.00
14	200	Pies	Alambre de control	8.35	1,670.00
GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTROS SERVICIOS					
				Sub-Total	137,420.00
				ITBIS-18%	24,735.60
				TOTAL GRAL	162,155.60

Forma de pago:

Efectivo:

Cheque:

Deposito:

José Sánchez Yanbe Bido
Firma Autorizada





Ing. José Sánchez

002-4977572

Ventas, Reparación de Equipos Médicos, Lavadora, Gases Médicos

C/Carretera 407, esq. Punt/Vieja, Sto. Dgo. Dorte

Tel.: 002-426-4826 / Cel.: 002-977-7942

E-mail: ingeniosos@hotmail.com



FACTURA:

B1500000244

Fecha: Mayo 20, 2022

VENEFES:
ROSETHAL RICARDO LIMARDO
002-4600-4599

ATENCION: Depto. Compras
TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:

TERMINOS DE PAGO	EJECUTIVO DE CUENTAS
50 días	F

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
			Trabajo por mano de obra	99,500.00	99,500.00
				Sub-Total	99,500.00
				IBIS-18%	17,910.00
				TOTAL GRAL	117,410.00

Forma de pago:

Efectivo:

Cheque:

Deposito:

Ing. José Sánchez / Víctor Edo

Proveeduría





Ing. José Sánchez

001-1497757-2

Ventas, Reparación de Equipos Médicos, Lavadora, Gases Médicos

C/ La Isabela #07, esq. Pura Valoy, Sto. Dgo. Oeste

Tel.: (809) 286-8926 / Cel.: 829-697-7948

Email: serviciosbido@hotmail.com



FACTURA:

No. B1500000241

Fecha: Abril 12, 2022

SEÑORES:
HOSPITAL RICARDO LIMARDO
RNC: 4300-45969

ATENCIÓN: Depto. Compras
TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:

TERMINOS DE PAGO	EJECUTIVO DE CUENTAS
60 días	F

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Mantenimiento correctivo para lavadora de 125 LB	31,000.00	31,000.00
2	1		Mantenimiento correctivo a autoclave steam sterilizen de 200 LT	18,000.00	18,000.00
3	1		Reinstalacion de lampara de cirugia	6,000.00	6,000.00
GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTROS SERVICIOS					

Sub-Total	55,000.00
ITBIS-18%	9,900.00
TOTAL GRAL	64,900.00

Forma de pago:

Efectivo:

Cheque:

Deposito:

José Sánchez Yanbe Bido
Firma Autorizada





FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4

FACTURA

CLIENTE: HOSPITAL RICARDO LIMAEDO
RFC: 42010456-9
DIRECCION: AV. MANOLO TAVAREZ JUNCO, PUERTO PLATA, REP. DOM.
TELEFONO: 809-975-0136 / 809-351-0813
CONTACTO: DIRECCION / ADMINISTRACION

FECHA: 9/16/2022
NUMERO: F22-00702
RFC: 815099500019 VALIDO HASTA 31/12/2023
REGIMEN: GUBERNAMENTAL
CONDICION: CREDITO 30 DIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB TOTAL	ITBS
1	SERV O1MA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS DE ANESTESIAS, PENLON PRIMA 460, SERIF:4600817-0007, QUIROFANO OFTALMOLOGIA. *MAQUINA GASTRO: 4600817-0020. *MAQUINA ADVANCED AM 6000+ QUIROFANO 1 Y 2. *MAQUINA DRAGER MARKOMED GS, SERIE:15192 Y 16269, QUIROFANO 3 Y 4, INCLUYE REEMPLAZO BATERIA BACKUP 12V-7AH. INCLUYE: *CALIBRACION DE CELDA DE OXIGENO. *AJUSTE DEL BREATHING SYSTEM. *TEST DE COMPLIANCE, CALIBRACION DE VALVULA AFL Y VERIFICACION DE MODO MANUAL/AUTOMATICO. *CAL SODADA CANISTER. *CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS VENTILATORIOS. *SERVICIOS PROFESIONALES.	6	17,000.00	102,000.00	15,360.00

SUB TOTALES RD\$ 102,000.00 18,360.00


NOTAS IMPORTANTES:
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS DE MATERIAL PLASTICO NO INCLUYE GARANTIA DESPUES DE RECIBIDO CONFORME.

TOTAL A PAGAR RD\$ 120,360.00

CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA No. 15888

REALIZAR PAGO A NOMBRE DE FEC BIOMEDICAL, SRL

RESERVA CUENTA CORRIENTE No. 1401072000.



RECIBIDO POR:



FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8154 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4


CONDUCE

Fecha	9/06/2022
No. Conduce	CD-2022-078
Contacto	DIRECCION/ADMINIS

CLIENTE

NOMBRE	HOSPITAL RICARO LIMARDO
DIRECCION	AV. MANOLO TAVAREZ JUSTO, PUERTO PLATA, REP. DOM.
TELEFONO	09-970-0136// 809-351-0813

CANT.	DESCRIPCION
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS DE ANESTESIAS, PENLON PRIMA 460, SERIE:4600817-0007, QUIROFANO OFTALMOLOGIA. *MAQUINA GASTRO: 4600817-0020. *MAQUINA ADVANCED AM-6000+, QUIROFANO 1 Y 2. *MAQUINA DRAGER NARKOMED GS, SERIE:15192 Y 16269, QUIROFANO 3 Y 4, INCLUYE REEMPLAZO BATERIA BACKUP 12V-7Ah. INCLUYE: *CALIBRACION DE CELDA DE OXIGENO. *AJUSTE DEL BREATHING SYSTEM. *TEST DE COMPLIANCE, CALIBRACION DE VALVULA APL Y VERIFICACION DE MODO MANUAL/AUTOMATICO. *CAL SODADA CANISTER. *CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS VENTILATORIOS. *SERVICIOS PROFESIONALES.



Recibido Por:



FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4

FACTURA

CLIENTE: HOSPITAL RICARDO LIMARDO	FECHA: 10/6/2022
RNC: 430304296-0	NUMERO: F22-00703
DIRECCION: AV. MANUEL TAVAREZ JUSTO, PUERTO PLATA, REP. DOM.	ECF: 01509060195 VALIDO HASTA 31/12/2025
TELEFONO: 809-070-0136 / 809-251-0813	REGIMEN: GUBERNAMENTAL
CONTACTO: DIRECCION // ADMINISTRACION	CONDICION: CREDITO 30 DIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB TOTAL	ITBIS
2	SO2-MA-PAYS	SENSORES DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTESIA PENLON AVS- FEISMA 460. *SERIAL MAQUINA QUIROFANO OPTALMO: 4600817-0007, SENSOR O2: 1639666722. *SERIAL MAQUINA GASTRO: 4600817-0020, SENSOR O2: 1639675105.	2	14,800.00	29,600.00	5,328.00


SUB TOTALES RD\$	29,600.00	5,328.00
TOTAL A PAGAR RD\$	34,928.00	

NOTAS IMPORTANTES:
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS DE MATERIAL PLASTICO NO INCLUYE GARANTIA DESPUES DE RECIBIDO CONFORME.

CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA No. 15589

REALIZAR PAGO A NOMBRE DE FEC BIOMEDICAL, SRL

RESERVAR CUENTA CORRIENTE No. 1401072000.



RECIBIDO POR:



FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 829-515-1270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4


CONDUCE

Fecha	10/06/2022
No. Conduce	CD-2022-079
Contacto	DIRECCION/ADMINIS

CLIENTE

NOMBRE	HOSPITAL RICARO LIMARDO
DIRECCION	AV. MANOLO TAVAREZ JUSTO, PUERTO PLATA, REP. DOM.
TELEFONO	09-970-0136// 809-351-0813

CANT.	DESCRIPCION
2	SENSORES DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTESIA PENLON AVS- PRISMA 460. *SERIAL MAQUINA QUIROFANO OFTALMO: 4600817-0007, SENSOR O2: 1639666722. *SERIAL MAQUINA GASTRO: 4600817-0020, SENSOR O2: 1639675135.



Entregado Por:

Recibido Por:



FEC
Biomedicals S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8451 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4

575

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE:

Hospital Ricardo Limardo

Dirección:

Puerto Plata

Fecha de Recepción:

19/05/2022

RNC:

Código de Garantía:

Código de inventario:

Equipo:

Maquina Anestesia

Ubicación del Equipo:

Quirofano 4

Marca:

Advanced

Modelo:

AM-6000+

Serie:

624518010013

Fabricante:

Fecha Fabricación:

01/2018

Servicio a ejecutar:

MPP: MC: INSP: CAP: INSL: OTROS:

Responsable:

Ing Franklin Espinal

Nombre del solicitante:

Administración

Diseño del trabajo solicitado:

Revisor, mantenimiento

Firma y sello de autorización:

INFORMACION TECNICA

Fallas detectadas Medidas aplicadas

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Desgaste | <input type="checkbox"/> Funcionamiento |
| <input type="checkbox"/> Operación indebida | <input type="checkbox"/> Seguridad |
| <input type="checkbox"/> Medio ambiente | <input type="checkbox"/> Inventarización |
| <input type="checkbox"/> Baterías | <input type="checkbox"/> Modificación |
| <input type="checkbox"/> Mala instalación | <input type="checkbox"/> Calibración |
| <input type="checkbox"/> O Accesorios | <input type="checkbox"/> Capacitación |
| <input type="checkbox"/> O Uso | <input type="checkbox"/> Protección |
| <input type="checkbox"/> O Desconocida | <input type="checkbox"/> radiológica |
| | <input type="checkbox"/> Asesoría técnica |

INFORME Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Equipo requiere mantenimiento
- Validar funcionamiento de los
- Parámetros Ventilatorios
- Calibrar Sensor de Oxígeno
- Cambiar cal Sodada.
- Realizar test de
- Compliance, Fuga,

Servicio real ejecutado:

Mantenimiento, Prueba de función

Fecha de cierre:

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realizó mantenimiento General Limpieza Externa e interna, Breathing System y Canister
- Se realizó prueba de funcionamiento manual/Auto.
- Verificación funcionamiento válvula APL y PAW.
- Ajuste y calibración de Parámetros.
- Cambio de cal Sodada.

CONDICIONES DEL EQUIPO

Estado físico:

Excelente

Estado Funcional:

100% funcional

ENTREGA DE SERVICIO

Recibido Conforme:

Nombre y sello del encargado:

Anatalia Sardenas

Entregado por:

Firma y sello del técnico:

Ricardo Limardo

Ricardo Limardo



FEC
Biomedicals S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8154 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4 576

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: Hospital Ricardo Limardo

Dirección: Puerto Plata Fecha de Recepción: 19/05/2022

RNC: Código de Garantía: Código de inventario:

Equipo: Máquina Anestesia Ubicación del Equipo: oftalmología

Marca: Penlon Modelo: AVS Serie: 4620817-0007

Fabricante: Fecha Fabricación: 10/08/2017

Responsable: Ing. Franklin Espinal

Descripción del trabajo solicitado: Equipo requiere mantenimiento

Nombre del solicitante: Firma y sello de autorización:

INFORMACION TECNICA

Fallas detectadas	Medidas aplicadas
<input type="checkbox"/> Desgaste	<input type="checkbox"/> Funcionamiento
<input type="checkbox"/> Operación indebida	<input type="checkbox"/> Seguridad
<input type="checkbox"/> Medio ambiente	<input type="checkbox"/> Inventarización
<input type="checkbox"/> O Baterías	<input type="checkbox"/> O Modificación
<input type="checkbox"/> O Mala instalación	<input type="checkbox"/> O Calibración
<input type="checkbox"/> O Accesorios	<input type="checkbox"/> O Capacitación
<input type="checkbox"/> O Uso	<input type="checkbox"/> O Protección radiológica
<input type="checkbox"/> O Desconocida	<input type="checkbox"/> O Asesoría técnica

INFORME Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Equipo presenta falla sensor Oxígeno, N/S: 1633380721, cambiar. Calibrar parámetros ventilatorio. Calibrar y realizar compliance test de fuga. Cambiar Cal Sodach.

Servicio real ejecutado: Mantenimiento, Verificación Fecha de cierre:

OBSERVACIONES GENERALES

- se realizó mantenimiento General, Verificación y Limpieza de Breathing System y Canister.
- Se instaló nuevo sensor de Oxígeno N/S: 1639666721
- calibración de parámetros ventilatorios.
- se realizó test de funcionamiento, fuga Volumen, Presión.

CONDICIONES DEL EQUIPO

Estado físico: Excelente Estado Funcional: 100% funcional

ENTREGA DE SERVICIO

Recibido Conforme: Entregado por:

Nombre y sello del encargado: Natalia Sumbana Firma de:

Santo Domingo



FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4 .. 577

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE:

Hospital Ricardo Limardo

Dirección:

Puerto Plata

Fecha de Recepción:

19.05.2022

RNC:

Código de Garantía:

Código de inventario:

Equipo:

Maquina Anestesia

Ubicación del Equipo:

Quirofano #4

Marca:

Drager

Modelo:

Narkomed GS

Serie:

15192

Fabricante:

Fecha Fabricación:

/ /

Servicio a ejecutar:

MPP. MC. INSP. CAP. INST. OTROS

Responsable:

Ing. Franklin Espinal

Nombre del solicitante:

Administración

Descripción del trabajo solicitado:

Verificación No Cicla

Firma y sello de autorización:

INFORMACION TECNICA

Fallas detectadas Medidas aplicadas

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Desgaste | <input type="checkbox"/> Funcionamiento |
| <input type="checkbox"/> Operación indebida | <input type="checkbox"/> Seguridad |
| <input type="checkbox"/> Medio ambiente | <input type="checkbox"/> Inventarización |
| <input type="checkbox"/> Baterías | <input type="checkbox"/> Modificación |
| <input type="checkbox"/> Mala instalación | <input type="checkbox"/> Calibración |
| <input type="checkbox"/> Mala instalación | <input type="checkbox"/> Capacitación |
| <input type="checkbox"/> Accesorios | <input type="checkbox"/> Protección radiológica |
| <input type="checkbox"/> Uso | <input type="checkbox"/> Asesoría técnica |
| <input type="checkbox"/> Desconocida | |

INFORME Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Equipo presenta falla con el fuelle, No cicla.
- Requiere mantenimiento General
- falla de Batería interna.
- Validar funcionamiento manual Automático

Servicio real ejecutado:

Revisión, mantenimiento.

Fecha de cierre:

OBSERVACIONES GENERALES

- Se procedió con el mantenimiento General
- Se procedió a configurar en modo Servicio programación de mantenimiento.
- Se corrigió fallo con el fuelle, maquina Cicla de forma normal.
- prueba y Calibración de funcionamiento.

CONDICIONES DEL EQUIPO

Estado Físico:

Bien

Estado Funcional:

funcionando.

ENTREGA DE SERVICIO

Recibido Conforme:

Nombre y sello del encargado:

Anabela Sastorai

Entregado por:

Firma y sello del técnico:

Fecha de entrega:

RNC: 31-37174-4

Código de inventario:

Código de Garantía:

Fecha de recepción:



FEC
Biomedicals S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 829-401-8454 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4

578

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: Hospital Ricardo Limardo

Dirección: Puerto Plata

Fecha de Recepción: 19/05/2022

RNC:

Código de Garantía:

Código de inventario:

Equipo:

Maquina Anestesia

Ubicación del Equipo:

Quirofano # 2

Marca:

Advanced

Modelo:

AM-6000+

Serie:

624518010001

Fabricante:

Fecha Fabricación:

01/2018

Servicio a ejecutar:

MPP. MC. INS. CAP. INST. OTROS

Responsable:

Ing. Franklin Espinal

Nombre del solicitante:

Administración

Descripción del trabajo solicitado:

Firma y sello de autorización:

Revisión

INFORMACION TECNICA

Fallas detectadas: Medidas aplicadas

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Desgaste | <input type="checkbox"/> Funcionamiento |
| <input type="checkbox"/> Operación indebida | <input type="checkbox"/> Seguridad |
| <input type="checkbox"/> Medio ambiente | <input type="checkbox"/> Inventarización |
| <input type="checkbox"/> Baterías | <input type="checkbox"/> Modificación |
| <input type="checkbox"/> Mala instalación | <input type="checkbox"/> Calibración |
| <input type="checkbox"/> Accesorios | <input type="checkbox"/> Capacitación |
| <input type="checkbox"/> Uso | <input type="checkbox"/> Protección radiológica |
| <input type="checkbox"/> Desconocida | <input type="checkbox"/> Asesoría técnica |

INFORME Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Equipo requiere mantenimiento General.
Calibración de sensor de Oxígeno.
Test de funcionamiento fuga, Compliance

Servicio real ejecutado:

Revisión, mantenimiento

Fecha de cierre:

OBSERVACIONES GENERALES

- se procedió con el mantenimiento de la maquina.
- se verificaron los valores y calibración de datos ventilatorio.
- Prueba de fuga Compliance
- Puesta en marcha

CONDICIONES DEL EQUIPO

Estado físico:

excelente

Estado Funcional:

100% funcional

ENTREGA DE SERVICIO

Recibido Conforme:

Nombre y sello del encargado:

Anatolia Santacruz

Entregado por:

Fecha del servicio:

19/05/2022

RNC: 1-31-37174-4

Sello del técnico

Sello del cliente

MPP: Mantenimiento Preventivo Programado • MC: Mantenimiento Correctivo • INS: Instalación • CAP: Capacitación • INST: Instalación



FEC
Biomedicals S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-301-8154 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4

579

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: Hospital Ricardo Limardo

Dirección: Puerto Plata

Fecha de Recepción: 19/05/2022

ESC:

Código de Garantía:

Código de inventario:

Equipo: Máquina Anestesia

Ubicación del Equipo: Gastro

Modelo: Penton

Modelo: ANS-PRIMA 460

Serie: 4600817-0020

Fabricante:

Fecha Fabricación: / /

Servicio a ejecutar:

MPP. MC. INSP. CAP. INST. OTROS

Responsable:

Ing. Franklin Espinal

Nombre del solicitante: Administración

Requiere mantenimiento

Firma y sello de autorización:

INFORMACION TECNICA

INFORME Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Fallas detectadas

Medidas aplicadas

Desgaste

Funcionamiento

Operación

Seguridad

Inadecuada

Inventarización

Medio ambiente

Modificación

Baterías

Calibración

Mala instalación

Capacitación

Accesorios

Protección radiológica

Uso

Asesoría técnica

Desconocida

- máquina falla sensor O₂
N/S: 16334607-57.

- Requiere mantenimiento General.

- Calibración y verificación de parámetros.

- Limpieza de Breathing System y Canister

Servicio real ejecutado:

Mantenimiento y Cambio Sensor

Fecha de cierre:

OBSERVACIONES GENERALES

- Se procedió a instalar nuevo sensor de Oxígeno, N/S: 1639675135.

- Se realizó mantenimiento preventivo.

- Se calibraron los valores de ventilación.

- Monitor de signos vitales les falta sensor de saturación de oxígeno SpO₂.

CONDICIONES DEL EQUIPO

Estado físico:

excelente

Estado funcional:

100% funcional

ENTREGA DE SERVICIO

Recibido Conforme:

Nombre y sello del encargado:

Aracelia Santana V

Entregado por:

Firma y sello del técnico:

Firma y sello del técnico:

Firma y sello del técnico:

Firma y sello del técnico:

Firma y sello del técnico:

Firma y sello del técnico:



FEC
Biomedical S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 829-401-8454 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4

550

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: Hospital Ricardo Limardo
Dirección: Puerto Plata
RNC: Código de Garantía: Código de inventario: Fecha de Recepción: 19 05 2022

Equipo: Máquina Anestesia Ubicación del Equipo: Quirófano # 3
Marca: Drager Modelo: Narkomed 65 Serie: 16269.
Fabricante: Fecha Fabricación: Servicio a ejecutar: MFP. MC. INSP. CAP. INST. OTROS
Responsable: Ing. Franklin Espinal Nombre del solicitante: Administración
Descripción del trabajo solicitado: Firma y sello de autorización

Requiere Mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA	INFORME Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO
Fallas detectadas	Medidas aplicadas
<input type="checkbox"/> Desgaste	- Equipo requiere mantenimiento General.
<input type="checkbox"/> Operación indebida	- Verificar mediciones.
<input type="checkbox"/> Medio ambiente	- Cambiar Cal Sedada
<input type="checkbox"/> Baterías	- Resetear Service Key
<input type="checkbox"/> Mala instalación	- Batería interna dañada
<input type="checkbox"/> Accesorios	
<input type="checkbox"/> Uso	
<input type="checkbox"/> Desconocida	

Servicio real ejecutado: Mantenimiento General Fecha de cierre: / /

OBSERVACIONES GENERALES

Se realizó mantenimiento General.
- se verificaron parámetros ventilatorio
- se calibraron los diferentes parámetros
- se reseteo programación de mantenimiento.
- puesta en marcha

CONDICIONES DEL EQUIPO

Estado físico: Bien Estado Funcional: 100% funcional

ENTREGA DE SERVICIO

Recibido Conforme:
Nombre y sello del encargado: Aracelia Santana
Firma del Técnico: [Firma]
Sello del Técnico: [Sello]