

Sistema o Equipo	Elementos a Revisar		Parametros a controlar		Pruebas a Ejecutar		Meses de ejecución 2022															
	Descripción breve del Equip	Descripción de la Actividad	mantenimient o interno	Frecuencia de Revisión	Ultimo Mant.	Proximo Mant.	REALIZADO	NO/REALIZADO	EN PROCESO	Observaciones	ENE.	FEB	MARZ	ABR	MAV	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
SISTEMA CONTRAINCENDIOS																						
Sistema Electrico																						
Bomba de suministro de agua potable No.1	SERIE 394ND0M483H1	Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas	Engrase Cambio de sello	Anualmente	10/1/2022	10/1/2023	✓															
Bomba de suministro de agua potable No.2	SERIE 2120316Q292	Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas	Engrase Cambio de sello	Anualmente	15/3/2022	15/3/2023	✓															
Bomba sumergible							✓															
SISTEMA DE CALDERAS																						
Sistema o equipos																						
Panel de Control	FIKE ALARM SUBASSEMBLY 5635	Limpieza, ajuste de parámetro y prueba de funcionamiento	Parámetros a Controlar mantenimiento Interno	Frecuencia de Revisión	Ultimo Mant.	Proximo Mant.	REALIZADO	NO/REALIZADO	EN PROCESO	Observaciones	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAV	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
Extintores		Se reemplazan cambios de mangueras y pintura	Chequeo de presión	Anualmente	14/9/2019	14/9/2020		NO/REALIZADO														
Bomba Locky		Compartido con el pediatrico		Anualmente	19/8/2022	19/8/2023	REALIZADO			COMPARTIDO CON EL HOSPITAL PEDIATRICO												
Generador		Compartido con el pediatrico		anualmente				NO/REALIZADO														
SISTEMA DE CALDERAS																						
Sistema o equipos																						
Caldera No.1	Modelo: HWHRSP 1300304, Serie SD 400-150-24 A 220 VOLT	Cambio de juntas, cambio de cristales, cambio de fibra, cambio de sogas, cambio de válvula de seguridad lavado a presión, prueba hidrostática, lavado de interior, cambio de foto cerda, chequeo de amplificador chequeo de válvula entrada de gas, cambio de manómetros, chequeo bombas de entrada de agua, cambio de la hora, control de nivel de agua, etc.	Parámetros a Controlar mantenimiento Interno	Frecuencia de Revisión	Ultimo Mant.	Proximo Mant.	REALIZADO	NO/REALIZADO	EN PROCESO	Observaciones	ENE.	FEB	MARZ	ABR	MAV	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
Caldera No. 2	Modelo: HWHRSP 1300304, Serie SD 400-150-24 A 220 VOLT						REALIZADO	NO/REALIZADO		SOLICITADO							✓					
ELEVADORES DE CARGA																						
Sistema o equipos																						
Elevador de carga		Actividades que se le deben realizar: engrase, apriete, y ajuste de los cables usados en el izaje de las cajas de ascensor; Limpieza y ajuste de botones, y sensores eléctricos; limpieza de paneles, meotr alimentación eléctrica, limpieza de cabina, goma de motor, cable sincronización, revisión de fusibles tornillos y contactos, verificación de códigos de seguridad y de prueba de carga para chequeo de desgaste	Parámetros a Controlar mantenimiento Interno	Frecuencia de Revisión	Ultimo Mant.	Proximo Mant.	REALIZADO	NO/REALIZADO	EN PROCESO	Observaciones	ENE.	FEB	MARZ	ABR	MAV	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
Elevador duplex principal							✓															
Elevador camillero				Mensual	20/11/2022	20/12/2022	✓			REALIZADO												
AUTOCLAVE																						
Sistema o equipos																						
		1. Comprobar que las fuentes de suministro del esterilizador funcionan correctamente. Si el esterilizador	Parámetros a Controlar mantenimiento CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS,	Frecuencia de Revisión	Ultimo Mant.	Proximo Mant.	REALIZADO	NO/REALIZADO	EN PROCESO	Observaciones	ENE.	FEB	MARZ	ABR	MAV	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC

