

Nombre Establecimiento: Hospital Provincial Ricardo Limardo
 Dirección O Departamento: Mantenimiento (Equipos e Infraestructura)

Fecha	4 feb 2023
-------	------------

Tema actividad:
4.1.1.6.02 Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

Cuerpo

Mes reportado: Enero 2023

Relación de mantenimientos preventivos y correctivos:

Preventivos ejecutados

Equipo	Frecuencia de mantenimiento	Responsable
Auto Clave - Cirugía	Trimestral	Ing. José Sánchez
Planta eléctrica	Trimestral	Ing. Bernardo Rodríguez

Correctivos ejecutados

Fecha	Descripción del Trabajo	Área	Estado	#Averías
3/1/2023	División de MDF	Unidad de UCI	Completado	
5/1/2023	Reparación de línea eléctrica	Cirugía	Completado	3
	Reparación de interruptor	Pabellón A habitación 6	Completado	1
8/1/2023	Reparación de Llave de choro	Cisterna de diálisis	Completado	1
	Reparación de inodoro	Pabellón A habitación 4	Completado	1
10/1/2023	Instalación de lampara led	Oficina de seguridad	Completado	
	Instalación de lampara led	Baño de empleados	Completado	
	Reparación de llave de lavamanos	Maternidad habitación 3	Completado	1
12/1/2023	Reparación de lampara led	Pasillo de la cocina	Completado	1
	Reparación de rejilla de 2	Pabellón A habitación 7	Completado	1
	Reparación de llave de lava manos	Pabellón B habitación 1	Completado	1
12/1/2023	Reparación de inodoro	Pabellón B habitación 1	Completado	1
	Mantenimiento correctivo	Planta eléctrica	Completado	



Ing. Angel Lee Reyes
Encargado de mantenimiento


Dr. Carlos Reyes Salas
Director general





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-FO-013- Versión: 01
Fecha de aprobación: 26/07/2021

Informaciones Generales	
Nombre del establecimiento de salud: HOSPITAL PROVINCIAL RICARDO LIMARDO	Fecha: 13/11/2023
Regional de salud: NORCENTRAL	Provincia: PTD. PTA.
Nombre del responsable: ISEMCA, SRL	Área perteneciente: HOSPITAL
Informaciones del Equipo	
Nombre del equipo: GENERADOR 500KVA (PLANTA ELECTRICA)	Tipo o modelo: CNY 500
Nombre del fabricante: OHMOTORES	Núm. de serial: M081225804
Historial de mantenimiento del equipo:	<input type="checkbox"/> Nuevo <input checked="" type="checkbox"/> Usado <input type="checkbox"/> Reparado
Detalles del mantenimiento: 1- REVISIÓN DE GENERADOR 500 KVA 2- LIMPIEZA POLOS	
Observaciones: SE REPARÓ LA TARJETA DE REGULACIÓN	


Firma del responsable




SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 13/01/2023

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: GENERADOR SOOKVA (PIANTA ELECTRICA)

Marca: DALE Modelo: CUY500

Serie: M081225804

Ubicación: PARTE TRASERA HOSP. Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: TRIMESTRAL

Notas:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR SOOKVA
- LIMPIEZA DE POLOS DE BATERIA
- REPARACION DE TARJETA DE REGULACION

Materiales Utilizados

- 16l ACEITE PARA GENERADOR
- 16l COOLANT PARA "
- 16l ACEITE 15W40

Condición Final X

Nombre del Electromédico



Informaciones Generales	
Nombre del establecimiento de salud: HOSPITAL PROVINCIA RICARDO LIMARDO	Fecha: 5/11/2023
Regional de salud: URUGUAY	Provincia: DFO - PTA.
Nombre del responsable: Jose Sanchez	Área perteneciente: Curugua
Informaciones del Equipo	
Nombre del equipo: Auto clave	Tipo o modelo: 4S-50206
Nombre del fabricante: Percecion	Núm. de serial: NO especificada
Historial de mantenimiento del equipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input type="checkbox"/> Reparado
Detalles del mantenimiento: <ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE RESISTENCIA ELECTRICA - CAMBIO DE BREAKER 100A - CAMBIO ALAMBRAPO #6. 	
Observaciones:	




Fecha: 5/11/2023

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Autoclave.

Marca: BIOLEW

Modelo: BD0100 HS-5220

Serie: No especificado

Ubicación: Cirugía

Inventario No. SRS NC-467-00784

Periodo: 4M 6M 12M Otro: Bimestral.

Notas: _____

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

CAMBIO BREAKERS Y ALAMBRA

Materiales Utilizados

- . BREAKER 100A
- . ALAMBRE #6
- . RESISTENCIA TERMO ELECTRICA.

Condición Final

Nombre del Electromédico _____



Lugar de destino:	Fecha de visita:	27/1/2023
Personal visitante: N/A	Propósito de la asignación:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones			
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	Cumple		
3	Terminación de paredes, Pañete	Cumple		
4	Presencia de insectos en edificación			
5	Terminación de Techos	Cumple		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	Cumple		
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	Cumple		
8	Funcionamiento planta eléctrica	Cumple		
9	Funcionamiento de UPS	Cumple		
10	Terminación general de piso	Cumple		
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	Cumple		
12	Señalización institucional	Cumple		
13	Señalización Ruta de evacuación	NO Cumple		
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	Cumple		
15	Disponibilidad de Pargueos	Cumple		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	Cumple		
17	Revisión de Líquenos en Equipos de Aires Acondicionados	Cumple		
18	Revisión de Sistema de Cámaras	Cumple		
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	Cumple		
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	NO Cumple		
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	Cumple		
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	Cumple		
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	NO Cumple		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	Cumple		
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	Cumple		
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	Cumple		
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	Cumple		
28	Revisión de Salida de Gases	Cumple		
29	Revisión de Caseta de Gases	Cumple		
30	Revisión de Data	NO Cumple		
31	Condiciones Salas de Espera	Cumple		
32	Condiciones Baños	Cumple		
33	Limpieza Continua	Cumple		
34	Áreas Exteriores	Cumple		

