



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
Fecha de aprobación: 4/05/2021

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elevadores de Camillero	Elevadores de Camillero	Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eléctricos.	Preventivo/Correctivo	Mensual	9/5/2025	9/6/2025	X	X	X	X	X								
Rayco X Topaz	Rayco X Topaz - Modelo 40D, Serie: DRE2020071AS03814	Reinstalación de Software para RT Topaz. Cambio de Colimador, cambio de sensores de movimiento, piezas de motores de desplazamiento, configuración y calibración del equipo, pruebas de funcionamiento.	Preventivo/Correctivo	Trimestral	8/5/2025	9/8/2025					X								
Elevadores General	Elevadores General	Instalación de batería, acerterode cabina, guaya de puerta y la Modificación del alambreado de cabina.	Preventivo/Correctivo	Mensual	9/5/2025	9/6/2025	X	X	X	X	X								
Camara de Cadaveres	Reparación de Camara de Cadaveres	Instalación del balneario del kit, relej potencial max. Tape negro 3M1711, capacitor erruque jald, capacitor de marcha.	Preventivo/Correctivo	Trimestral	12/5/2025	12/8/2025		X			X								
Tubería del cuarto de bomba	Tubería	Mantenimiento de la tubería del cuarto de bomba.	Preventivo/Correctivo	Semestral	22/5/2025	20/11/2025					X								
Secadora	Piezas de la secadora ED660 E - 2239074.	Mantenimiento Y Cambio de piezas como indica lo siguiente; Termotato, Kit de puerta, sonda de temperatura, control eléctrico y quemador eléctrico.	Preventivo/Correctivo	Semestral	6/5/2025	6/11/2025					X								

DR. REYNALDO ALMÁNZAR

MATERNAL

HOSPITAL

Santo Domingo, Rep. Dom.
Viernes, 9 de mayo del 2025.

Certificación

El departamento de mantenimiento de mantenimiento certifica que la empresa JCC Ingeniería en Ascensores, S.R.L., en fecha del 9/05/2025 realizó el mantenimiento preventivo para los cuatros elevadores, correspondiente al mes de mayo.

Cabe destacar que el mantenimiento y reparación fue realizado con los más altos estándares de calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.


Sin más que agregar, se despide.

Tec. José Felipe Alvarado

coordinador de mantenimiento



Tel 809-568-8282
RNC: 430-128-023



DR. REYNALDO ALMANZAR

MATERNAL

HOSPITAL

Santo Domingo, Rep. Dom.
Jueves, 8 de mayo del 2025.


Certificación

El departamento de mantenimiento certifica que la empresa **INGBSES** en fecha 8/05/2025 realizó el mantenimiento de Rayos X Topaz – Mod. 40D, Serie: DRR2020077ASS03614. Como indica lo siguiente:

- 1-Reinstalación de Software para RT Topaz.
- 2-Cambio de Colimador.
- 3-Cambio de sensores de Movimiento.
- 4-Piezas de Motores de desplazamiento.
- 5-Configuración y Calibración del Equipo.
- 6-Pruebas de Funcionamiento.

Cabe destacar que el mantenimiento y reparación fue realizado con los más altos estándares de calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.

Sin más que agregar, se despide.


Téc. José Felipe Alvarado
coordinador de mantenimiento

Tel 809-568-8282
RNC: 430-128-023


RECIBIDO
Firma: *Almanzar*
09 MAY 2025
Ciudad San Juan, Dr. Andrea E. Rodríguez
Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
GERENCIA DE COMPRAS GENERALES

Santo Domingo, Rep. Dom.
Lunes 12, de mayo del 2025.

Certificación

El departamento de mantenimiento certifica que la empresa RYR Mantenimiento SRL EN FECHA 12/5/2025 realizo la Reparación de Cámara de Cadáveres como indica lo Siguientes.

Instalación del:

Balnera del kit

Reley potencial mars


Tape negro 3M1711

Capacitor Arranque Jaid

Capacitor de Marcha.

Cabe destacar que el mantenimiento y reparación fue realizado con los más altos estándares de calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.

Sin más que agregar, se despide.


Tec. José Felipe Alvarado
coordinador de mantenimiento

Tel 809-568-8282
RNC: 430-128-023

RECIBIDO
12 MAY 2025
Ciudad Sanitana Dra. Andrea E. Rodríguez
Hospital Materno Dr. Reynaldo Almazan
GERENCIA DE COMPARAS GENERALES
Firma: 



CONDUCE

Fecha	08-May-2025
No.	326

Servicio Asistencia Técnica **matachana**
SR1

C/ Activo 20-30, Casi Esq. Venezuela
Ens. Ozama, Santo Domingo Este
Santo Domingo, RD,

Tel.: 809-569-8588 | Email:
rr.mantenimien@gmail.com

RNC: 125001512 RPE: 19333


Enviar a:
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR RNC: 430128023 AV. CHARLES DE VILLA MELLA STO. DGO. REP. DOM VILLA MELLA
Orden de Compra

Items	Descripción	Cantidad
REPA GENÉRICO GENÉRICO GENÉRICO GENÉRICO GENÉRICO GENÉRICO	REPARACION DE CAMARA DE CADAVERES BALNERA DEL KIT RELEY POTENCIAL MARS TAPE NEGRO 3M 1711 CAPACITOR ARRANQUE JAID CAPACITOR DE MARCHA ITBIS(18%)	1 1 1 1 1 1 1

ENTREGADA POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



Santo Domingo, Rep. Dom.
Martes, 6 de mayo del 2025.

Certificación

El departamento de mantenimiento certifica que la empresa **R&R Mantenimiento SRL** en fecha **6/05/2025** entregó de las piezas de la Secadora ED660 E-2299074 como indica lo siguientes

- 1-TERMOTATO
- 2- KIT DE PUERTA.
- 3-SONDA DE TEMPERATURA.
- 4-CONTROL ELECTRICO.
- 5-QUEMADOR ELECTRICO.

Cabe destacar que la piezas son de la más alta calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.

Sin más que agregar, se despide.




Tec. José Felipe Alvarado

Katherine



Tel 809-568-8282
RNC: 430-128-023



Tel 809-568-8282
RNC: 430-128-023


Tec. José Felipe Alvarado
coordinador de mantenimiento

Sin más que agregar, se despide.

El departamento de mantenimiento certifica que la empresa MULTISERVICIOS F&S, SRL en fecha 9 mayo del 2025, realizó el mantenimiento de la tubería.
Cabe destacar que el mantenimiento fue realizado con los más altos estándares de calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.

Certificación

Santo Domingo, Rep. Dom.
Jueves, 22 de mayo de 2025.





HOSPITAL
MATERNO
DR. REYNALDO ALMÁZAN

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

	LEYENDA	
	SUFICIENTE	
	NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 19 de Mayo hasta el 23 de Mayo, 2025.	NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/ SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	✓	Freezer en servicio
Sistema Contraincendios	si	50%	X	chiller 1 en funcionamiento
Gases Médicos	si	100%	x	Compartido con el pediatrico
Caseta Potabilización Agua	si	50%	✓	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Sistema Calderas y gas	si	25%	✓	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente,
Lavandería	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,500 GLS de gas licuado de petroleo GLP.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	75%	✓	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Banco de UPS	si	100%	✓	Contamos con una medida de 63.5 pulgadas para un abastecimiento 5,500 Gls. de gasoil que nos dan 91 horas de autonomía continua.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE.

EJ. LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUNTO A INSUMOS Y QUIMICOS.

ESTE CHECK LIST DEBE EN REGION TODOS LOS VIERNES

ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA





HOSPITAL
MATERNO
DR. REYNALDO ALMÁNZAR

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

	LEYENDA	
	SUFICIENTE	V
	NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 12 de Mayo hasta el 16 de Mayo, 2025.	NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	✓	Freezer en servicio
	si	50%	X	chiller 1 en funcionamiento
Sistema Contra incendios	si	100%	X	Compartido con el pediatrico
Gases Médicos	si	50%	✓	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	✓	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente,
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,050 GLS de gas licuado de petroleo GLP.
Lavandería	si	75%	✓	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	✓	Contamos con una medida de 63.5 pulgadas para un abastecimiento 5,500 Gls. de gasoil que nos dan 91 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	✓	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS

ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE.

EJ. LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUNTO A INSUMOS Y QUIMICOS.

ESTE CHECK LIST DEBE EN RECION TODOS LOS VIERNES

ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

	LEYENDA	
	SUFICIENTE	V
	NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 05 de Mayo hasta el 09 de Mayo, 2025.	NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA/USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	✓	Freezer en servicio
CHILLERS	si	X	chiller 1 en funcionamiento
Sistema Contraincendios	si	x	Compartido con el pediatrico
Gases Médicos	si	✓	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	✓	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente,
Sistema Calderas y gas	si	X	Tenemos en existencia 1,100 GLS de gas licuado de petroleo GLP.
Lavandería	si	✓	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	✓	Contamos con una medida de 69 pulgadas para un abastecimiento 6,300 GLs. de gasoil que nos dan 105 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	✓	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE.
EJ. LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUNTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGAR EN TODOS LOS VIERNES
ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

F. M. Quintana
HOSPITAL MATERNAL DR. REYNALDO ALMÁNZAR
DIRECCION GENERAL

[Signature]
HOSPITAL MATERNAL DR. REYNALDO ALMÁNZAR
DIRECCION GENERAL