AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2022
(PERIODO ENERO / AGOSTO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y REPARACION DE CANCHA	HATO VIEJO	787,034.00	X				
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CON BULEVAR	LOS ROJAS	500,000.00		X			
3	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CANCHA	URBANIZACION SANCHEZ	287,034.00	X				
4	CONSTRUCCION DE PARQUE	LA GUAMA	787,034.00		X			LA OBRA FUE CAMBIADA POR CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA GUAMA
	TOTAL GENERAL		**2,361,102.00**					

Mario E. Rodríguez 31/08/2022

FIRMA ALCALDE **FECHA** **SELLO AYUNTAMIENTO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDE CAYETANO GERMOSÉN

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO ENERO / AGOSTO)

1. **Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso de contratación	1	
Obras en ejecución	1	21%
Obras en ejecución	1	71%
Obras en ejecución	**1**	65%
Obras pendientes	**0**	
TOTAL	**4**	

2. **Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RD$	Monto de las obras ejecutadas RD$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD$	Porcentaje de ejecución %
787,034.00	166,275.00	620,759.00	21%
500,000.00	356,025.00	143,975.00	71%
287,034.00	0.00	287,034.00	En Proceso de Contratación
787,034.00	512,066.00	274,968.00	65%

Mario E. Rodríguez
FIRMA ALCALDE

31/08/2022
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDE
CAYETANO GERMOSÉN