Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Calle Independencia #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax809-574-2854

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2023
(PERIODO ABRIL / JUNIO 2023)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
					+/-10%	60%	90%	100%	
1	ACERAS Y CONTENES	LOS CANDELARIOS	1,000,000.00	RD$559,798.52			X		FECHA PROBABLE DE ENTREGA TERCERA SEMANA DE JUNIO
2	CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES	PEDREGAL	1,000,000.00	RD$321,709.51				X	TERMINADA
3	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES Y REMOZAMIENTO DEL TECHO DE LA CAPILLA	BARRIO DON BOSCO	1,000,000.00	RD$327,605.55		X			SE ENCUENTRAN TERMINADAS LAS ACERAS, CONTENES, Y BADENES. SE INICIARA EL REMOZAMIENTO DEL TECHO
4	CONSTRUCCION ACUEDUCTO	COROCITO	1,000,000.00	-	X				SE INICIARAN LOS TRABAJOS EL DIA 13/JUNIO/20223
5	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	LA JAVILLA	1,000,000.00	-					NO INICIADA

FIRMA ALCALDE

23/6/2023
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

Scanned by TapScanner

Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Calle Independencia #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax809-574-2854

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	01	20%
Obras en proceso	03	60%
Obras pendientes	01	20%
TOTAL	**05**	**100%**

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD$ 5,000,000.00	**RD$1,209,113.58**	**RD$3,790,886.42**	**24%**

AYUNTAMIENTO DE JARABACOA
TESORERIA MUNICIPAL

Scanned by TapScanner