JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL

DE LA SABINA

¡Cultivando progreso, Cosechando Futuro!

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE INVERSIÓN 2025

RENDICIÓN DE CUENTAS

ENERO – JUNIO 2025

En el Distrito Municipal La Sabina, provincia La Vega, República Dominicana, siendo las 10:00 a.m. del día 02 de julio del año 2025, se llevó a cabo una reunión ordinaria del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) en las oficinas administrativas de esta Junta Municipal.

La reunión fue presidida por el Director del Distrito Municipal, acompañado por los miembros del Comité de Seguimiento, el Encargado de Planificación y representantes de las comunidades beneficiarias de los proyectos priorizados en el PPM 2025.

El objetivo principal de esta reunión fue presentar el Informe de Avance de las Obras del PPM 2025, exponer los logros alcanzados, identificar los retos enfrentados y proponer soluciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Inversión Municipal.

AGENDA DEL DÍA

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal.
2. Presentación del informe de avances de las obras del PPM 2025.
3. Evaluación técnica y comunitaria de los proyectos en ejecución y no iniciados.
4. Propuestas para el seguimiento efectivo del Presupuesto Participativo 2025.
5. Conclusiones, acuerdos y cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal

El Director Distrital de La Sabina dio la bienvenida a los presentes y reafirmó el compromiso de la actual gestión (2024–2028) con la transparencia, la participación ciudadana y la ejecución eficiente de las obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

2. Informe del estado de avance del PPM 2025

A. Introducción:

En cumplimiento de la Ley No. 176-07 y el marco legal del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), la Junta del Distrito Municipal de La Sabina elaboró y ejecutó el Plan de Inversión Municipal (PIM) 2025, orientado a responder a las demandas comunitarias priorizadas a través de los Cabildos Abiertos.

El plan comprendió la ejecución de 7 obras principales de infraestructura hidráulica, vial y comunitaria, beneficiando de forma directa a más de 9,300 habitantes.

B. Avance Físico de Obras Ejecutadas

N°	Localidad / Sector	Descripción de la Obra	Beneficiarios Directos
1	Cañada Seca	Construcción de canaleta para prevención de inundaciones	1,200 personas
2	Villa Sabina	Perforación de pozo tubular para acceso a agua potable	1,850 personas
3	Cañada Seca	Canalización de agua pluvial para mitigación de inundaciones	1,200 personas
4	Palero Abajo (El Mimero)	Perforación de pozo tubular para uso comunitario y agrícola	1,050 personas
5	Cañada de Mocha	Instalación de sistema de manguera para conexión domiciliaria	900 personas
6	Subida Los Pinos / Calle Los Amigos	Bacheo y rehabilitación de pavimento urbano	3,000 personas aprox.
7	Villa Montaña, Colonia Kennedy, El Canal, Aguas Blancas–Siberia, La Playita, Los Cerros	Mejoras viales y rehabilitación de caminos rurales	4,500 personas

C. Cronograma y Fases de Ejecución

- **Fase I (Enero – Marzo 2025):** Inicio y avance de canaleta en Cañada Seca y pozo en Villa Sabina.
- **Fase II (Abril – Junio 2025):** Continuación de canalización en Cañada Seca, ejecución del pozo en Palero Abajo y sistema de manguera en Cañada de Mocha.
- **Fase III (Julio – Diciembre 2025):** Ejecución del bacheo en Subida Los Pinos / Calle Los Amigos y mejoras viales en comunidades múltiples.

D. Supervisión, Control Social y Transparencia

- Comité de Seguimiento Municipal integrado por vocales, técnicos y delegados comunitarios.
- Informes periódicos publicados en el portal institucional y mural público.
- Visitas de inspección a las obras con participación comunitaria.

E. Conclusión:

La ejecución del PPM 2025 en La Sabina presenta un avance físico promedio del 70% a junio de 2025, con algunas obras concluidas y otras en fase de ejecución. Los proyectos ejecutados han fortalecido la infraestructura hidráulica y vial del distrito, contribuyendo directamente a mejorar la calidad de vida, reducir riesgos por inundaciones, optimizar el acceso a agua potable y mejorar la movilidad comunitaria.

La reunión cerró con el compromiso conjunto de culminar la totalidad de las obras antes del cierre del año 2025, fortaleciendo la gestión participativa y transparente del Presupuesto Participativo Municipal.

DISTRITO MUNICIPAL LA SABINA
DIRECTOR
2024-2028
CONSTANZA R D

VICTORIANO FERNANDEZ ORTIZ **Director del Distrito Municipal**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL

DE LA SABINA

¡Cultivando progreso, Cosechando Futuro!

MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2025

Distrito Municipal La Sabina – Provincia La Vega

Nº	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	NIVEL DE AVANCE Y COMENTARIOS
1	Construcción de canaleta para prevención de inundaciones	Cañada Seca	80% – Obra en fase final de hormigonado. Permitirá desviar aguas pluviales y proteger viviendas.
2	Perforación de pozo tubular para acceso a agua potable	Villa Sabina	75% – Estructura perforada y entubada, pendiente instalación de bomba y pruebas de caudal.
3	Canalización de agua pluvial	Cañada Seca	65% – Excavaciones y colocación de tuberías avanzadas, falta el cierre de tramos secundarios.
4	Perforación de pozo tubular comunitario	Palero Abajo (El Mimero)	70% – Pozo perforado, pendiente electrificación y acometida para distribución.
5	Instalación de sistema de manguera domiciliaria	Cañada de Mocha	60% – Mangueras instaladas en la mayoría de las viviendas, falta conexión a fuente principal.
6	Bacheo y rehabilitación de pavimento urbano	Subida Los Pinos / Calle Los Amigos	80% – Reparación de tramos más críticos completada, pendiente señalización.
7	Mejoras viales y rehabilitación de caminos rurales	Villa Montaña, Colonia Kennedy, El Canal, Aguas Blancas–Siberia, La Playita, Los Cerros	65% – Nivelación y relleno ejecutados en la mayoría de los tramos, falta capa de compactación final.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL

DE LA SABINA

¡Cultivando progreso, Cosechando Futuro!

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PPM – PRIMER SEMESTRE 2025

Distrito Municipal La Sabina – Provincia La Vega

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras finalizadas	0	0%
Obras en ejecución	7	100%
Obras no iniciadas	0	0%
TOTAL	**7**	**100%**

Nota: El avance físico promedio del conjunto de las obras es del **70%**, con proyección de culminación total para el mes de diciembre de 2025, de acuerdo con el cronograma de ejecución establecido en el Plan de Inversión Municipal.

DISTRITO MUNICIPAL LA SABINA • DIRECTOR 2024-2028 • CONSTANZA R D •

VICTORIANO FERNANDEZ ORTIZ — **Director del Distrito Municipal**