INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AÑO 2026

PERÍODO
JULIO – SEPTIEMBRE 2026

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Departamento de Estadísticas
Octubre 2026

El Presupuesto Participativo Municipal 2026 (PPM-2026) de la alcaldía comprende las acciones e intervenciones a realizarse en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional.

Los fondos para invertir en el PPM-2026, aprobados mediante la resolución del Concejo Municipal número 49-2025, ascienden a RD$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100), con un tope máximo de RD$3,000,000.00 (tres millones de pesos dominicanos con 00/100) por sector, a los fines de alcanzar cincuenta (50) sectores del Distrito Nacional.

La asamblea del cabildo abierto fue realizada el 10 de abril, priorizando 68 obras localizadas en 50 sectores. La totalidad de estas 68 intervenciones fueron aprobadas mediante el acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2026, de fecha 10 de abril de 2026.



Cabildo Abierto PPM 2026		
Lugar	**Auditorio Mauricio Báez**	
Fecha	**10/4/2026**	
Sectores participantes		
C1	**C2**	**C3**
Invi Sur	La Yuca - Los Ríos	24 de Abril
Invi Norte	Barrio Azul - H2 - Los Ríos	27 de Febrero
Luz Consuelo Sur	La Guayubín - Los Ríos	Ensanche Capotillo
La Altagracia / Manresa	Peatonal Leónidas - Los Ríos	Ensanche Luperón
San Miguel Km 8 1/2	Parque La Yuca - Los Ríos	Ensanche Simón Bolívar
San Gabriel Km 9	Juan Valdez El Caliche - Los Ríos	Guachupita
Atala	Palma Real	Gualey
30 de Mayo	Los Girasoles 1Ro	La Ciénaga
16 de Agosto	Los Girasoles 3Ro	Las Cañitas
El Cacique	Calle Los Cocos - Fundación	Los Guandules
Sector Las Antillas	El Manzano	María Auxiliadora
Zona Universitaria	Cristo Rey	Mejoramiento Social BAMESO
San Carlos	Los Ramírez H5	Proyecto habitacional La Zurza
Ensanche Quisqueya	Residencial El Condado Km-11	Villas Agrícolas
Manganagua	La Amapola - La Ceiba	Villa Consuelo
Ensanche Serrallés	Ensanche Gala	Villa Francisca
		Villa Juana
		Villa María

BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estatus de las Obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	0	0%
Obras pendientes	68	100%
Total	**68**	**100%**

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto devengado	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	% de Ejecución
150,000,000.00	31,871,647	118,128,353	21%

Al cierre de este tercer informe, el proceso de contratación simplificada **ADN-CCC-CP-2026-0016 - Construcción de Obras del Presupuesto Participativo Municipal 2026** , publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) el 17 de junio 2026, culminó con la adjudicación de los lotes 1 y 2, quedando desierto el lote 3, que fue relanzado mediante el proceso **ADN-CCC-CP-2026-0022 - Construcción de Obras del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026, en su segundo llamado** . Al 30 de septiembre los avances del 30% a los adjudicatarios de los lotes 1 y 2, EPD Equipos Pesados Dominicanos, SRL y J. Mendez Construcciones, SRL habían sido realizados.

INVERSIÓN POR CIRCUNSCRIPCIÓN

Acta Cabildo Abierto Resolución CA 01-2026

RESUMEN INVERSIÓN POR CIRCUNSCRIPCIÓN Valores en RD$	
C1	47,986,178.43
C2	47,989,214.14
C3	53,952,722.80
Total	**149,928,115.37**

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS

Lote	Nombre del Oferente	Monto RD$
1	EPD EQUIPOS PESADOS DOMINICANOS, SRL	58,500,000.00
2	J. MENDEZ CONSTRUCCIONES, SRL	47,738,821.93
3	EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	-
	Total	**106,238,821.93**

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PPM 2026

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS
PERÍODO JULIO – SEPTIEMBRE 2026

	OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO				NIVEL DE AVANCE				OBSERVACIÓN
No.	Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	30% avance	Total Ejecutado	Diferencia (TJ - Estimado)	100 %	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
1	11010305	PPM26-C2-Juan Valdez - El Caliche - Los Ríos-Construcción de Peatonales	2,640,011	649,199	649,199	1,990,811				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
2	11010306	PPM26-C2-El Manzano-Construcción de Callejones	2,999,993	696,663	696,663	2,303,330				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
3	11010307	PPM26-C2-Palma Real-Construcción de Callejones	258,375	53,564	53,564	204,811				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
4	11010308	PPM26-C2-Peatonal Leonidas-Los Ríos-Construcción de Callejones	970,938	219,404	219,404	751,534				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
5	11010309	PPM26-C1-El Cacique-Construcción de Badenes	2,599,788	642,019	642,019	1,957,769				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
6	11010310	PPM26-C2-Barrio Azul H2 - Los Ríos-Construcción de Badenes	169,882	76,890	76,890	92,993				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
7	11010311	PPM26-C2-La Yuca - Los Ríos-Construcción de Badenes	377,611	96,138	96,138	281,473				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
8	11010312	PPM26-C2-Los Girasoles 3Ro-Construcción de Badenes	644,223	171,840	171,840	472,383				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
9	11010313	PPM26-C2-Palma Real-Construcción de Badenes	1,554,784	448,506	448,506	1,106,279				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
10	11010314	PPM26-C1-30 de Mayo-Construcción de Aceras y Contenes	2,482,383	683,369	683,369	1,799,014				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
11	11010315	PPM26-C1-Atala-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,606	810,384	810,384	2,189,222				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026

	OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO				NIVEL DE AVANCE				OBSERVACIÓN
No.	Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	30% avance	Total Ejecutado	Diferencia (TJ - Estimado)	100 %	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
12	11010316	PPM26-C1-el Cacique-Construcción de Aceras y Contenes	399,955	97,393	97,393	302,562				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
13	11010317	PPM26-C1-Invi Norte-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,913	794,947	794,947	2,204,966				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
14	11010318	PPM26-C1-las Antillas-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,998	811,175	811,175	2,188,823				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
15	11010319	PPM26-C1-luz consuelo Sur-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,556	814,023	814,023	2,185,533				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
16	11010320	PPM26-C1-san Carlos-Construcción de Aceras y Contenes	2,435,673	690,522	690,522	1,745,151				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
17	11010321	PPM26-C1-ensanche Serralle-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,698	139,183	139,183	2,860,515				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
18	11010322	PPM26-C1-zona Universitaria-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,787	794,661	794,661	2,205,125				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
19	11010323	PPM26-C2-barrio azul h2 los Rios-Construcción de Aceras y Contenes	2,829,540	731,394	731,394	2,098,147				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
20	11010324	PPM26-C2-calle los cocos y Fundación-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,755	813,393	813,393	2,186,363				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
21	11010325	PPM26-C2-la yuca los Ríos-Construcción de Aceras y Contenes	2,621,567	713,546	713,546	1,908,021				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026

	OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO				NIVEL DE AVANCE				OBSERVACIÓN
No.	Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	30% avance	Total Ejecutado	Diferencia (TJ - Estimado)	100 %	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
22	11010326	PPM26-C2-los girasoles 3Ro-Construcción de Aceras y Contenes	2,355,269	640,503	640,503	1,714,766				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
23	11010327	PPM26-C2-Los Ramirez H5-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,043	804,071	804,071	2,194,972				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
24	11010328	PPM26-C2-residencial el condado Km 11-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,489	799,405	799,405	2,200,084				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
25	11010329	PPM26-C3-Ensanche Luperon-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,846	801,274	801,274	2,198,572				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
26	11010330	PPM26-C3-Las Cañitas-Construcción de Aceras y Contenes	1,229,383	339,171	339,171	890,212				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
27	11010331	PPM26-C3-Villa Francisca-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,870	800,875	800,875	2,198,996				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
28	11010332	PPM26-C3-Villas Agrícolas-Construcción de Aceras y Contenes	2,999,815	806,968	806,968	2,192,847				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
29	11010333	PPM26-C1-San Miguel Km 8 1/2-Colocación de reductores de velocidad	43,486	674	674	42,812				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
30	11020085	PPM26-C3-Ensanche Simón Bolívar-Pavimentación Explanada Diego Colón	1,626,329		0	1,626,329				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
31	11020086	PPM26-C1-16 de Agosto-Pavimentación de Peatonales	2,999,959	743,822	743,822	2,256,137				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026

	OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO				NIVEL DE AVANCE				OBSERVACIÓN
No.	Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	30% avance	Total Ejecutado	Diferencia (TJ - Estimado)	100 %	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
32	11020087	PPM26-C1-30 de Mayo-Pavimentación de Peatonales	517,472	146,199	146,199	371,273				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
33	11020088	PPM26-C1-Ensanche Quisqueya-Pavimentación de Peatonales	1,928,727	493,426	493,426	1,435,301				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
34	11020089	PPM26-C1-San Carlos-Pavimentación de Peatonales	563,510	148,303	148,303	415,207				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
35	11020090	PPM26-C1-San Gabriel Km 9-Pavimentación de Peatonales	2,999,907	747,113	747,113	2,252,794				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
36	11020091	PPM26-C2-La Guayubín - Los Ríos-Pavimentación de Peatonales	720,555	169,869	169,869	550,686				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
37	11020092	PPM26-C3-Maria Auxiliadora-Pavimentación de Peatonales	1,796,229	496,310	496,310	1,299,920				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
38	11020093	PPM26-C1-Manganagua-Pavimentación de Callejones	2,999,803	536,504	536,504	2,463,299				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
39	11020094	PPM26-C3-Guachupita-Pavimentación de Callejones	2,745,244	741,930	741,930	2,003,314				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
40	11020095	PPM26-C3-Mejoramiento Social Bameso-Pavimentación de Callejones	2,999,276	738,195	738,195	2,261,082				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
41	11020096	PPM26-C3-Proyecto Habitacional La Zurza-Pavimentación de Callejones	2,999,429	748,540	748,540	2,250,889				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026

	OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO				NIVEL DE AVANCE				OBSERVACIÓN
No.	Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	30% avance	Total Ejecutado	Diferencia (TJ - Estimado)	100 %	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
42	17030080	PPM26-C1-Ensanche Quisqueya-Solución de drenaje Pluvial	1,067,521	248,105	248,105	819,416				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
43	17030081	PPM26-C1-San Miguel Km 8 1/2-Solución de drenaje Pluvial	2,956,192	1,066,831	1,066,831	1,889,361				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
44	17030082	PPM26-C2-Cristo Rey-Solución de drenaje Pluvial	2,999,577	815,227	815,227	2,184,350				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
45	17030083	PPM26-C2-Ensanche Gala-Solución de drenaje Pluvial	2,996,345	850,082	850,082	2,146,263				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
46	17030084	PPM26-C2-La Guayubin - Los Rios-Solución de drenaje Pluvial	2,278,901	694,572	694,572	1,584,329				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
47	17030085	PPM26-C2-Palma Real-Solución de drenaje Pluvial	1,186,531	360,195	360,195	826,336				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
48	17030086	PPM26-C2-Peatonal Leonidas-Los Rios-Solución de drenaje Pluvial	2,028,452	643,955	643,955	1,384,497				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
49	17030087	PPM26-C3-24 De Abril-Solución de drenaje Pluvial	2,995,755	919,818	919,818	2,075,937				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
50	17030088	PPM26-C3-La Ciénega-Solución de drenaje Pluvial	2,337,006	629,767	629,767	1,707,239				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
51	17030089	PPM26-C3-Los Guandules-Solución de drenaje Pluvial	2,991,922	1,019,362	1,019,362	1,972,560				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026

	OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO				NIVEL DE AVANCE				OBSERVACIÓN
No.	Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	30% avance	Total Ejecutado	Diferencia (TJ - Estimado)	100 %	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
52	17030090	PPM26-C3-Maria Auxiliadora-Solución de drenaje Pluvial	1,203,613	293,109	293,109	910,504				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
53	17030091	PPM26-C3-Villa Juana-Solución de drenaje Pluvial	2,975,537	777,766	777,766	2,197,770				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
54	17030092	PPM26-C3-Villa Maria-Solución de drenaje Pluvial	2,998,848	775,837	775,837	2,223,011				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
55	17030093	PPM26-C2-Juan Valdez-El Caliche-Los Rios-Construcción Canaletas	359,872	105,539	105,539	254,333				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
56	17040053	PPM26-C1-Invi Sur-Mantenimiento drenaje Pluvial	2,993,689	1,007,697	1,007,697	1,985,992				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
57	1203010053	PPM26-C3-Guachupita-Construcción de Escalones	254,602	12,425	12,425	242,177				X	Ejecución de la obra iniciará el 5 octubre 2026
58	1203040064	PPM26-C3-Villa Consuelo-Remozamiento del Parque	2,999,723		0	2,999,723				X	En proceso de adjudicación de Lote No. 3
59	1203040065	PPM26-C3-27 De Febrero-Remozamiento Parque Loma del Chivo	2,999,068		0	2,999,068				X	En proceso de adjudicación de Lote No. 3
60	1203040066	PPM26-C1-Manresa - La Altagracia - Remozamiento de Parque	2,999,556		0	2,999,556				X	En proceso de adjudicación de Lote No. 3
61	1203040067	PPM26-C2-La Amapola - La Ceiba - Remozamiento de Parque	2,999,616		0	2,999,616				X	En proceso de adjudicación de Lote No. 3

	OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO				NIVEL DE AVANCE				OBSERVACIÓN
No.	Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	30% avance	Total Ejecutado	Diferencia (TJ - Estimado)	100 %	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
62	1203040068	PPM26-C2-Parque La Yuca - Remozamiento de Parque	2,999,124		0	2,999,124				X	En proceso de adjudicación de Lote No. 3
63	1203050056	PPM26-C3-La Cienega-Colocación de Luminarias	660,895		0	660,895				X	En proceso de adjudicación de Lote No. 3
64	1203050057	PPM26-C3-La Cañitas-Colocación de Lumnarias	1,768,518		0	1,768,518				X	En proceso de adjudicación de Lote No. 3
65	1502040057	PPM26-C2-Los Girasoles 1Ro-Remozamiento del centro Comunitario	2,999,760		0	2,999,760				X	En proceso de adjudicación de Lote No. 3
66	1502040058	PPM26-C3-Gualey-Remozamiento del Club Agrupudeco	2,999,384		0	2,999,384				X	En proceso de adjudicación de Lote No. 3
67	1502040059	PPM26-C3-Ensanche Simón Bolívar-Remozamiento Club la Trinitaria	1,372,725		0	1,372,725				X	En proceso de adjudicación de Lote No. 3
68	1502040060	PPM26-C3-Ensanche Capotillo-Remozamiento Club Samuel Santana	2,999,705		0	2,999,705				X	En proceso de adjudicación de Lote No. 3
		Totales	**149,928,115**	**31,871,647**	**31,871,647**	**118,056,469**					

Anexo

Relacion de pagos julio-septiembre 2026

NOMBRE DEL OFERENTE	LOTE	MONTO ADJUDICADO	30% AVANCE	# CHEQUE
EPD EQUIPOS PESADOS DOMINICANOS, SRL	1	58,500,000	17,550,000	15533
J. MENDEZ CONSTRUCCIONES, SRL	2	47,738,822	14,321,647	15537
PENDIENTE ADJUDICACIÓN	3	0.00	0.00	-
Total		106,238,822	31,871,647	



Lcda. Yissell Carrasco Rivas
Encargada Departamento de Estadísticas
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional