AYUNTAMIENTO
SAN JOSÉ DE OCOA

OBRAS EJECUTADAS EN CUMPLIMIENTOS
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2025-2026

PRESUPUESTO GRAL 2026.: RD$14,217,001.00 **TRIMESTRE: jul-sep 2026**

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO RD$ **8,739,763.96** **MONTO EJECUTADO RD$** **6,915,953.85**

CANTIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	BENEFICIARIO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO EJECUTADO	MONTO PENDIENTE	% ESTADO DE LA OBRA
01	Contruccion aceras y contenes en la comunidad del limon segunda parte	Eugenio Albeydi Martinez	335,341.60	322,112.00	13,229.60	96.05%
02	Reconstruccion, aceras contenes y badenes en distintos sectores de la ciudad	Herrison Euclides Betre Medina	5,277,611.26	4,377,522.25	900,089.01	82.95%
03	Reconstruccion baden calle F en el bo. San Luis	Jonior Rafael Pujols Soto	199,665.80	190,076.40	9,589.40	95.20%
04	Reconstruccion Baden calle F esq. Calle 2da en el bo. San luis	Janiel Gleybis Arias Castillo	199,665.80	190,076.40	9,589.40	95.20%
05	Construccion de Tramo contenes sector las Yessicas	Freddy guillermo Pimentel Mateo	106,047.70	106,047.70	0.00	100.00%
06	Construccion de dos septicos en el Matadero Municipal	Janiel Gleybis Arias Castillo	210,817.70	201,028.40	9,789.30	95.36%
07	Reconstruccion de aceras y contenes tramo 16 de agosto, imbert y santiago guerrero	Janiel Gleybis Arias Castillo	285,416.20	285,416.20	0.00	100.00%
08	Remozamiento baden calle Duverge esq. Maximo Gomez	Janiel Gleybis Arias Castillo	101,068.90	101,068.90	0.00	100.00%
09	Vaciado de Callejon de Yola	Janiel Gleybis Arias Castillo	600,505.20	600,505.20	0.00	100.00%
10	Reconstruccion Aceras y contenes calle Guarionex Alcantara Esq. 16 de agosto	Freddy guillermo Pimentel Mateo	88,996.40	88,996.40	0.00	100.00%

11	Construccion pisos en el Matadero Municipal	Janiel Gleybis Arias Castillo	162,020.10	154,496.70	7,523.40	95.36%
12	Solucion hidraulica calle las Carreras esq. Manuel Guerrero	Janiel Gleybis Arias Castillo	1,092,607.30	218,607.30	874,000.00	20.01%
13	Embellecimiento Meca Plaza	Heudy Ismael Mejia de los Santos	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00%
14	Embellecimiento Funeraria Municipal	Juan Carlos Martinez Diaz	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%

	CANTIDAD	%
PRESUPUESTO GRAL.: 2026 RD$	**14,217,001.00**	
PRESUPUESTADO EN EL TRIMESTRE:	**8,739,763.96**	**61.47%**
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE:	**6,915,953.85**	**79.13%**
PENDIENTE DEL TRIMESTRES:	**1,823,810.11**	**17.66%**

Licdo. Fernando Castillo
Alcalde Municipal

Luis Miguel Echavarria
Enc. Depto. Planificacion

matm/dt