**JUNTA DISTRITAL**
**LAS PALOMAS**
Licey al Medio, Santiago, República Dominicana

# ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

**RENDICIÓN DE CUENTAS · ENERO–JUNIO 2026**

## DATOS DE LA REUNIÓN

| | |
|---|---|
| **Lugar** | **:** Junta Distrital Las Palomas. |
| **Fecha** | **:** 09 de julio de 2026. |
| **Hora de inicio** | **:** 6:30 P.M. |
| **Participantes** | **:** Directora Distrital, Encargada de Asuntos Comunitarios, miembros del Comité de Seguimiento del PPM y representantes de las comunidades beneficiarias. |

## APERTURA Y OBJETIVO

En el Distrito Municipal Las Palomas se celebró una reunión del Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), presidida por la directora distrital, Lic. Raysa Vásquez, para presentar la rendición de cuentas del período enero–junio de 2026 y compartir con la comunidad el estado de las obras priorizadas.

El encuentro permitió revisar la ejecución financiera de las dos obras aprobadas, escuchar las observaciones de los participantes y acordar acciones de seguimiento para continuar impulsando su conclusión.

## AGENDA DEL DÍA

1. Palabras de apertura de la directora distrital.
2. Presentación del informe de ejecución de las obras del PPM 2026.
3. Evaluación del estado de las obras por el Comité de Seguimiento.
4. Conclusiones, acuerdos y cierre de la reunión.

## PALABRAS DE APERTURA

La Lic. Raysa Vásquez agradeció la presencia de los participantes y resaltó que las obras del PPM responden a prioridades de las propias comunidades. Reiteró el compromiso de la Junta Distrital de acompañar su ejecución, mantener una comunicación abierta y dar seguimiento oportuno a las dificultades que puedan presentarse.

## INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA · AL 30 DE JUNIO DE 2026

La encargada de Asuntos Comunitarios, señora Xiomara Santos, presentó de manera detallada el balance financiero de las dos obras incluidas en el Presupuesto Participativo Municipal 2026. Conforme al presupuesto aprobado y al formulario EP-05 del segundo trimestre, ambas mantienen una asignación individual de RD$700,000.00, para un total de RD$1,400,000.00.

| OBRA | PRESUPUESTO RD$ | PAGADO RD$ | EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| Remozamiento Casa Club Limonal Abajo | 700,000.00 | 200,000.00 | 28.57% |
| Remozamiento Casa Club La Tropicana | 700,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| **TOTAL** | **1,400,000.00** | **200,000.00** | **14.29%** |

*Durante el primer semestre se registraron pagos por RD$200,000.00, equivalentes al 14.29% del presupuesto total. El balance pendiente de pago asciende a RD$1,200,000.00. Estas cifras sirvieron como referencia para revisar conjuntamente el estado financiero de las obras y orientar las acciones de seguimiento para el período siguiente.*

## SITUACIÓN DE LAS OBRAS

**Casa Club Limonal Abajo.** Presenta RD$200,000.00 en pagos acumulados al cierre del semestre, equivalentes al 28.57% de su asignación. El saldo pendiente es RD$500,000.00.

**Casa Club La Tropicana.** No registra pagos en el formulario EP-05 al 30 de junio. Su asignación de RD$700,000.00 permanece pendiente de ejecución financiera.

## EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Durante el intercambio, los miembros del Comité de Seguimiento reconocieron que el ritmo de ejecución presenta un ligero atraso, pero consideraron que es recuperable mediante una programación más precisa de los trabajos, una coordinación oportuna frente a las dificultades y un seguimiento más frecuente a las dos obras.

En ese sentido, se valoró como prioritario dar continuidad al remozamiento de la Casa Club Limonal Abajo y fortalecer las gestiones necesarias para avanzar en la Casa Club La Tropicana. El Comité coincidió en la importancia de mantener el acompañamiento hasta completar ambas intervenciones.

## CONCLUSIONES Y ACUERDOS

Luego de revisar los resultados del primer semestre y escuchar las observaciones de los participantes, se acordaron las siguientes acciones, orientadas a fortalecer el seguimiento y mantener una comunicación clara sobre el avance de las obras:

1. Mantener un seguimiento cercano mediante reuniones extraordinarias del Comité, con la frecuencia que resulte necesaria, hasta la conclusión de las dos obras del PPM 2026.
2. Compartir en cada reunión una programación actualizada de los trabajos, incluyendo las actividades ejecutadas, las pendientes y las dificultades que requieran atención.
3. Mantener informado al Comité sobre los pagos y compromisos financieros relacionados con cada obra, tomando como referencia los reportes oficiales de ejecución presupuestaria.
4. Dar seguimiento especial a las acciones necesarias para completar el remozamiento de la Casa Club Limonal Abajo y favorecer el avance de la Casa Club La Tropicana.

## CIERRE DE LA REUNIÓN

La directora distrital agradeció la participación, los aportes y la disposición de los miembros del Comité de Seguimiento y de los representantes comunitarios. Reiteró el compromiso de la Junta Distrital de mantener una comunicación abierta y un seguimiento constante hasta la terminación de las obras, destacando la importancia de que autoridades y comunidad continúen acompañando conjuntamente el proceso.

No habiendo otros asuntos que tratar, se dio por concluida la reunión a las 8:30 P.M., quedando formalmente recogidos los acuerdos y compromisos anteriores. Para constancia y seguimiento de lo acordado, se firma la presente acta.

## FIRMAS






**Xiomara Santos**
Encargada de Asuntos Comunitarios